



**SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES - SETRAN-PA**  
**DIRETORIA TÉCNICA DE TRANSPORTES - DIRTEC**

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 05 PONTES EM CONCRETO ARMADO NA PA-327 (TOTAL DE 90,00M DE PONTE)  
LOCAL: PA - 327 - TRECHO: PA - 287 / SANTA MARIA DAS BARREIRAS - 6º N.R.  
DATA: ABRIL/2018

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**

ITEM	SERVIÇO	VALOR DO SERVIÇO	%	MES						
				1º	2º	3º	4º	5º	6º	
1.0	IG. NAZARÉ- 15,00M X 8,60M X 6,00M	R\$ 751.527,25	18,62%	60,00%	30,00%	10,00%				
				R\$ 450.916,35	R\$ 225.458,18	R\$ 75.152,73				
2.0	IG. COUTINHO - 20,00M X 8,60M X 6,00M	R\$ 818.092,22	20,27%		45,00%	30,00%	25,00%			
					R\$ 368.141,50	R\$ 245.427,67	R\$ 204.523,06			
3.0	IG. MATINHA - 15,00M X 8,60M X 6,00M	R\$ 736.923,59	18,26%			40,00%	30,00%	30,00%		
						R\$ 294.769,44	R\$ 221.077,08	R\$ 221.077,08		
4.0	IG. URUCU - 20,00M X 8,60M X 7,00M	R\$ 861.994,85	21,36%			30,00%	40,00%	30,00%		
						R\$ 258.598,46	R\$ 344.797,94	R\$ 258.598,46		
5.0	IG. SANTA FÉ - 20,00M X 8,60M X 7,00M	R\$ 867.795,47	21,50%				20,00%	30,00%	50,00%	
							R\$ 173.559,09	R\$ 260.338,64	R\$ 433.897,74	
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 4.036.333,38</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 450.916,35</b>	<b>R\$ 593.599,67</b>	<b>R\$ 873.948,28</b>	<b>R\$ 943.957,17</b>	<b>R\$ 740.014,17</b>	<b>R\$ 433.897,74</b>	
<b>% NO PERIODO</b>				<b>11,17%</b>	<b>14,71%</b>	<b>21,65%</b>	<b>23,39%</b>	<b>18,33%</b>	<b>10,75%</b>	
<b>VALOR ACUMULADO</b>				<b>R\$ 450.916,35</b>	<b>R\$ 1.044.516,02</b>	<b>R\$ 1.918.464,31</b>	<b>R\$ 2.862.421,47</b>	<b>R\$ 3.602.435,65</b>	<b>R\$ 4.036.333,38</b>	
<b>% ACUMULADA</b>				<b>11,17%</b>	<b>25,88%</b>	<b>47,53%</b>	<b>70,92%</b>	<b>89,25%</b>	<b>100,00%</b>	