



OBRA: CONSTRUÇÃO DE 03 PONTES EM CONCRETO ARMADO NA RODOVIA PA-254, SOBRE OS IGARAPES VISÃO I (15,00 x 8,60 x 4,00m), VISÃO II (15,00 x 8,60 x 4,00m) E VISÃO III (18,00 x 8,60 x 4,00m), NO MUNICÍPIO DE CURUÁ / PA, SOB JURISDIÇÃO DO 3º NR

LOCAL: PA-254, MUNICÍPIO DE CURUÁ SOB JURISDIÇÃO DO 3º NÚCLEO REGIONAL

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO												
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						M É S						
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL	VALOR / MÊS	237.926,56	494.480,36	716.949,60	766.940,69	412.310,75	239.777,78
						%	1º	2º	3º	4º	5º	6º
1	SERVIÇOS GERAIS				109.882,59	3,83%						
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				109.882,59	3,83%	100,00%					
							109.882,59	-	-	-	-	-
2	PONTE IG.VISÃO I - (15,00m x 8,60m x 4,00m)				894.984,66	31,20%						
2.1	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO E EXECUÇÃO DO DESVIO				137.129,97	4,78%	93,37%	3,79%	2,84%			
							128.043,97	5.192,00	3.894,00	-	-	-
2.2	INFRAESTRUTURA DOS ENCONTROS				39.777,47	1,39%		100,00%				
							-	39.777,47	-	-	-	-
2.3	INFRAESTRUTURA DO TABULEIRO				320.838,57	11,19%		100,00%				
							-	320.838,57	-	-	-	-
2.4	SUPERESTRUTURA DOS ENCONTROS				116.733,69	4,07%			100,00%			
							-	-	116.733,69	-	-	-
2.5	SUPERESTRUTURA DO TABULEIRO				205.503,86	7,16%			40,95%	59,05%		
							-	-	84.151,91	121.351,95	-	-
2.6	SERVIÇOS AUXILIARES				66.969,89	2,33%				100,00%		
							-	-	-	66.969,89	-	-
2.7	SERVIÇOS FINAIS				8.031,21	0,28%					100,00%	
							-	-	-	-	8.031,21	-
3	PONTE IG.VISÃO II - (15,00m x 8,60m x 4,00m)				895.613,01	31,22%						
3.1	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO E EXECUÇÃO DO DESVIO				137.758,32	4,80%		93,40%	3,77%	2,83%		
							-	128.672,32	5.192,00	3.894,00	-	-
3.2	INFRAESTRUTURA DOS ENCONTROS				39.777,47	1,39%			100,00%			
							-	-	39.777,47	-	-	-
3.3	INFRAESTRUTURA DO TABULEIRO				320.838,57	11,19%			100,00%			
							-	-	320.838,57	-	-	-
3.4	SUPERESTRUTURA DOS ENCONTROS				116.733,69	4,07%				100,00%		
							-	-	-	116.733,69	-	-
3.5	SUPERESTRUTURA DO TABULEIRO				205.503,86	7,16%				40,95%	59,05%	
							-	-	-	84.151,91	121.351,95	-
3.6	SERVIÇOS AUXILIARES				66.969,89	2,33%					100%	
							-	-	-	-	66.969,89	-
3.7	SERVIÇOS FINAIS				8.031,21	0,28%						100%
							-	-	-	-	-	8.031,21
4	PONTE IG.VISÃO III - (18,00m x 8,60m x 4,00m)				953.975,32	33,26%						
4.1	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO E EXECUÇÃO DO DESVIO				155.447,96	5,42%			94,15%	3,34%	2,51%	
							-	-	146.361,96	5.192,00	3.894,00	-
4.2	INFRAESTRUTURA DOS ENCONTROS				39.777,47	1,39%				100,00%		
							-	-	-	39.777,47	-	-
4.3	INFRAESTRUTURA DO TABULEIRO				320.838,57	11,19%				100,00%		
							-	-	-	320.838,57	-	-
4.4	SUPERESTRUTURA DOS ENCONTROS				116.733,69	4,07%					100,00%	
							-	-	-	-	116.733,69	-
4.5	SUPERESTRUTURA DO TABULEIRO				240.950,49	8,40%					39,56%	60,44%
							-	-	-	-	95.330,01	145.620,48
4.6	SERVIÇOS AUXILIARES				71.817,47	2,50%						100%
							-	-	-	-	-	71.817,47
4.7	SERVIÇOS FINAIS				8.409,67	0,29%						100,00%
							-	-	-	-	-	8.409,67
5	DESMOBILIZAÇÃO				13.930,16	0,49%						
5.1	DESMOBILIZAÇÃO				13.930,16	0,49%						100,00%
							-	-	-	-	-	13.930,16
VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO					R\$ 2.868.385,74	100,00%	237.926,56	494.480,36	716.949,60	766.940,69	412.310,75	239.777,78
(DOIS MILHÕES, OITOCENTOS E SESSENTA E OITO MIL, TREZENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS)						% NO PERÍODO	8,29%	17,24%	24,99%	26,74%	14,37%	8,36%
						VALOR ACUMULADO	237.926,56	732.406,92	#####	#####	2.628.607,96	2.868.385,74
						% ACUMULADA	8,29%	25,53%	50,53%	77,27%	91,64%	100,00%