

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 03 PONTES EM CONCRETO ARMADO NA PA – 102, NOS RIOS BONITO (13,00m x 8,60m x 5,00m), CARRAPATINHO (17,00m x 8,60m x 5,00m) E CARRAPATINHO I (17,00m x 8,60m x 5,00m)

LOCAL: PA-102 TRECHO: BR-308/BR-316 - VISEU - 2º N.R.

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO									
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			M É S						
ITEM	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	VALOR / MÊS	191.036,10	385.599,06	587.276,70	686.424,11	442.690,81	233.898,42
			%	1º	2º	3º	4º	5º	6º
1	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 113.832,70	4,50%						
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	113.832,70	4,50%	100,00%					
				113.832,70	-	-	-	-	-
2	PONTE RIO BONITO (13,00m x 8,60m x 5,00m)	R\$ 763.158,20	30,20%						
2.1	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO E EXECUÇÃO DO DESVIO	86.289,40	3,41%	89,47%	6,02%	4,51%			
				77.203,40	5.192,00	3.894,00	-	-	-
2.2	INFRAESTRUTURA DOS ENCONTROS	32.998,53	1,31%		100,00%				
				-	32.998,53	-	-	-	-
2.3	INFRAESTRUTURA DO TABULEIRO	259.312,77	10,26%		100,00%				
				-	259.312,77	-	-	-	-
2.4	SUPERESTRUTURA DOS ENCONTROS	131.176,23	5,19%			100,00%			
				-	-	131.176,23	-	-	-
2.5	SUPERESTRUTURA DO TABULEIRO	181.863,78	7,20%			42,17%	57,83%		
				-	-	76.692,09	105.171,69	-	-
2.6	SERVIÇOS AUXILIARES	63.738,16	2,52%				100%		
				-	-	-	63.738,16	-	-
2.7	SERVIÇOS FINAIS	7.779,33	0,31%				100%		
				-	-	-	7.779,33	-	-
3	PONTE RIO CARRAPATINHO (17,00m x 8,60m x 4,00m)	R\$ 800.798,82	31,69%						
3.1	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO E EXECUÇÃO DO DESVIO	97.181,76	3,85%		90,65%	5,34%	4,01%		
				-	88.095,76	5.192,00	3.894,00	-	-
3.2	INFRAESTRUTURA DOS ENCONTROS	30.202,81	1,20%			100,00%			
				-	-	30.202,81	-	-	-
3.3	INFRAESTRUTURA DO TABULEIRO	249.058,47	9,86%			100,00%			
				-	-	249.058,47	-	-	-
3.4	SUPERESTRUTURA DOS ENCONTROS	116.735,20	4,62%				100,00%		
				-	-	-	116.735,20	-	-
3.5	SUPERESTRUTURA DO TABULEIRO	229.134,65	9,07%				39,98%	60,02%	
				-	-	-	91.602,43	137.532,22	-
3.6	SERVIÇOS AUXILIARES	70.201,61	2,78%					100%	
				-	-	-	-	70.201,61	-
3.7	SERVIÇOS FINAIS	8.284,32	0,33%					100%	
				-	-	-	-	8.284,32	-
4	PONTE RIO CARRAPATINHO I (17,00m x 8,60m x 5,00m)	R\$ 831.255,21	32,90%						
4.1	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO E EXECUÇÃO DO DESVIO	100.147,10	3,96%			90,93%	5,18%	3,89%	
				-	-	91.061,10	5.192,00	3.894,00	-
4.2	INFRAESTRUTURA DOS ENCONTROS	32.998,53	1,31%				100,00%		
				-	-	-	32.998,53	-	-
4.3	INFRAESTRUTURA DO TABULEIRO	259.312,77	10,26%				100,00%		
				-	-	-	259.312,77	-	-
4.4	SUPERESTRUTURA DOS ENCONTROS	131.176,23	5,19%					100,00%	
				-	-	-	-	131.176,23	-
4.5	SUPERESTRUTURA DO TABULEIRO	229.134,65	9,07%					39,98%	60,02%
				-	-	-	-	91.602,43	137.532,22
4.6	SERVIÇOS AUXILIARES	70.201,61	2,78%						100%
				-	-	-	-	-	70.201,61
4.7	SERVIÇOS FINAIS	8.284,32	0,33%						100,00%
				-	-	-	-	-	8.284,32
5	DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 17.880,27	0,71%						
5.1	DESMOBILIZAÇÃO	17.880,27	0,71%						100,00%
				-	-	-	-	-	17.880,27
VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO		R\$ 2.526.925,20	100,00%	191.036,10	385.599,06	587.276,70	686.424,11	442.690,81	233.898,42
(DOIS MILHÕES,QUINHENTOS E VINTE E SEIS MIL, NOVECENTOS E VINTE E CINCO REAIS E VINTE CENTAVOS)			% NO PERÍODO	7,56%	15,26%	23,24%	27,16%	17,52%	9,26%
			VALOR ACUMULADO	191.036,10	576.635,16	1.163.911,86	1.850.335,97	2.293.026,78	2.526.925,20
			% ACUMULADA	7,56%	22,82%	46,06%	73,22%	90,74%	100,00%