



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ



OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE EM CONCRETO (42,00m x 9,60 x 5,00m) NA PA 112 SOBRE O RIO CAETÉ III, MUNICÍPIO DE BRAGANÇA, 2º NÚCLEO REGIONAL, REGIÃO DE INTEGRAÇÃO DO RIO CAETÉ
LOCAL: ROD. PA - 112, KM - 28
TRECHO: BR-308/ BR-316, MUNICÍPIO DE BRAGANÇA.
DATA: 27/03/2023

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇO	VALOR DO SERVIÇO	%	MES													
				1º	2º	3º	4º	5º	6º	7º	8º	9º	10º	11º	12º		
1	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 791.559,45	24,67%	23,88%	16,70%	16,70%	4,75%	4,75%	4,75%	4,75%	4,75%	4,75%	4,75%	4,75%	4,75%		
				R\$ 189.053,93	R\$ 132.181,38	R\$ 132.181,38	R\$ 37.571,42	R\$ 37.571,42	R\$ 37.571,42	R\$ 37.571,42	R\$ 37.571,42	R\$ 37.571,42	R\$ 37.571,42	R\$ 37.571,42	R\$ 37.571,42		
2	RIO CAETÉ III (42,00m x 9,60 x 5,00m) PA 112 KM 28	R\$ 2.408.301,03	75,05%	30,00%	40,00%	15,00%	15,00%										
				R\$ 206.821,84	R\$ 206.821,84	R\$ 206.821,84	R\$ 235.228,40	R\$ 216.263,08	R\$ 247.706,19	R\$ 239.906,83	R\$ 211.544,87	R\$ 192.226,42	R\$ 192.226,42	R\$ 192.226,42	R\$ 60.506,87		
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 689.406,13	21,48%	30,00%	30,00%	30,00%	10,00%										
				R\$ 206.821,84	R\$ 206.821,84	R\$ 206.821,84	R\$ 68.940,61										
2.2	INFRAESTRUTURA DOS ENCONTROS	R\$ 38.996,82	1,22%				30,00%	30,00%	10,00%								
							R\$ 11.699,05	R\$ 11.699,05	R\$ 11.699,05	R\$ 3.899,68							
2.3	INFRAESTRUTURA DO TABULEIRO	R\$ 618.354,98	19,27%				25,00%	25,00%	20,00%	10,00%							
							R\$ 154.588,75	R\$ 154.588,75	R\$ 123.671,00	R\$ 123.671,00	R\$ 61.835,50						
2.4	SUPERESTRUTURA DOS ENCONTROS	R\$ 124.938,21	3,89%				40,00%	30,00%	30,00%								
							R\$ 49.975,28	R\$ 37.481,46	R\$ 37.481,46								
2.5	SUPERESTRUTURA DO TABULEIRO	R\$ 748.546,87	23,33%					10,00%	10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%			
								R\$ 74.854,69	R\$ 74.854,69	R\$ 149.709,37	R\$ 149.709,37	R\$ 149.709,37	R\$ 149.709,37	R\$ 149.709,37			
2.6	SERVIÇOS AUXILIARES	R\$ 170.068,20	5,30%								25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%		
											R\$ 42.517,05	R\$ 42.517,05	R\$ 42.517,05	R\$ 42.517,05			
2.7	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 17.989,82	0,56%												100,00%		
															R\$ 17.989,82		
3	DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 8.966,96	0,28%												100,00%		
															R\$ 8.966,96		
TOTAL				R\$ 3.208.827,44	100,00%	R\$ 395.875,76	R\$ 339.003,21	R\$ 339.003,21	R\$ 272.799,82	R\$ 253.834,49	R\$ 285.277,61	R\$ 277.478,25	R\$ 249.116,29	R\$ 229.797,84	R\$ 229.797,84	R\$ 229.797,84	R\$ 107.045,25
				% NO PERÍODO	12,34%	10,56%	10,56%	8,50%	7,91%	8,89%	8,65%	7,76%	7,16%	7,16%	7,16%	3,34%	
				VALOR ACUMULADO	R\$ 395.875,76	R\$ 734.878,98	R\$ 1.073.882,19	R\$ 1.346.682,02	R\$ 1.600.516,51	R\$ 1.885.794,12	R\$ 2.163.272,37	R\$ 2.412.388,66	R\$ 2.642.186,50	R\$ 2.871.984,35	R\$ 3.101.782,19	R\$ 3.208.827,44	
				% ACUMULADA	12,34%	22,90%	33,47%	41,97%	49,88%	58,77%	67,42%	75,18%	82,34%	89,50%	96,66%	100,00%	