

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTES EM CONCRETO ARMADO NA PA-108
LOCAL: PA-108 - MUNICÍPIO DE VISEU NA REGIÃO DE INTEGRAÇÃO DO RIO CAETÉ.
TRECHO: BRAGANÇA (BR-308) / VILA CRISTAL
DATA: 19/08/2024

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇO	VALOR DO SERVIÇO	%	MÊS		
				1º	2º	3º
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.415.673,43	7,03%	10,34%	4,40%	4,40%
				R\$ 146.354,23	R\$ 62.313,73	R\$ 62.313,73
2	CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O IG. CACOAL DO PERITORÓ - KM 57,8 (10,00M X 9,60M)	R\$ 799.359,19	3,97%	20,00%	35,00%	35,00%
				R\$ 159.871,84	R\$ 279.775,72	R\$ 279.775,72
3	CONSTRUÇÃO DE PONTE EM ESTRUTURA MISTA SOBRE O RIO PERITORÓ - KM 59,8 (70,00M X 9,60M)	R\$ 8.607.003,87	42,72%	5,00%	5,00%	5,00%
				R\$ 430.350,19	R\$ 430.350,19	R\$ 430.350,19
4	CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O IG. CARIPOZINHO - KM 60,00 (15,00M X 9,60M)	R\$ 1.420.443,96	7,05%			
5	CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O IG. FURO DO PRETO - KM 60,10 (25,00M X 9,60M)	R\$ 1.805.223,66	8,96%			
6	CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O IG. SEM NOME - KM 67,70 (12,00M X 9,60M)	R\$ 985.705,97	4,89%			
7	CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O IG. SEM NOME - KM 76,00 (12,00M X 9,60M)	R\$ 985.705,97	4,89%			
8	CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO PIRIÁ - KM 101,80 (55,00M X 9,60M)	R\$ 4.080.953,34	20,26%			
9	DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 47.270,94	0,23%			
TOTAL		R\$ 20.147.340,33	100,00%	R\$ 736.576,26	R\$ 772.439,64	R\$ 772.439,64
% NO PARÍODO				3,66%	3,83%	3,83%
VALOR ACUMULADO				R\$ 736.576,26	R\$ 1.509.015,90	R\$ 2.281.455,54
% ACUMULADA				3,66%	7,49%	11,32%

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTES EM CONCRETO ARMADO NA PA-108
LOCAL: PA-108 - MUNICÍPIO DE VISEU NA REGIÃO DE INTEGRAÇÃO DO RIO CAETÉ.
TRECHO: BRAGANÇA (BR-308) / VILA CRISTAL
DATA: 19/08/2024

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇO	VALOR DO SERVIÇO	%			
				4º	5º	6º
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.415.673,43	7,03%	7,59%	7,59%	7,59%
				R\$ 107.461,80	R\$ 107.461,80	R\$ 107.461,80
2	CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O IG. CACOAL DO PERITORÓ - KM 57,8 (10,00M X 9,60M)	R\$ 799.359,19	3,97%	10,00%		
				R\$ 79.935,92		
3	CONSTRUÇÃO DE PONTE EM ESTRUTURA MISTA SOBRE O RIO PERITORÓ - KM 59,8 (70,00M X 9,60M)	R\$ 8.607.003,87	42,72%	10,00%	12,50%	12,50%
				R\$ 860.700,39	R\$ 1.075.875,48	R\$ 1.075.875,48
4	CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O IG. CARIPOZINHO - KM 60,00 (15,00M X 9,60M)	R\$ 1.420.443,96	7,05%			
5	CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O IG. FURO DO PRETO - KM 60,10 (25,00M X 9,60M)	R\$ 1.805.223,66	8,96%			
6	CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O IG. SEM NOME - KM 67,70 (12,00M X 9,60M)	R\$ 985.705,97	4,89%			
7	CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O IG. SEM NOME - KM 76,00 (12,00M X 9,60M)	R\$ 985.705,97	4,89%			
8	CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO PIRIÁ - KM 101,80 (55,00M X 9,60M)	R\$ 4.080.953,34	20,26%			
9	DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 47.270,94	0,23%			
TOTAL		R\$ 20.147.340,33	100,00%	R\$ 1.048.098,11	R\$ 1.183.337,29	R\$ 1.183.337,29
% NO PARÍODO				5,20%	5,87%	5,87%
VALOR ACUMULADO				R\$ 3.329.553,65	R\$ 4.512.890,94	R\$ 5.696.228,23
% ACUMULADA				16,53%	22,40%	28,27%

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTES EM CONCRETO ARMADO NA PA-108
LOCAL: PA-108 - MUNICÍPIO DE VISEU NA REGIÃO DE INTEGRAÇÃO DO RIO CAETÉ.
TRECHO: BRAGANÇA (BR-308) / VILA CRISTAL
DATA: 19/08/2024

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇO	VALOR DO SERVIÇO	%			
				7º	8º	9º
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.415.673,43	7,03%	7,59%	3,72%	3,72%
				R\$ 107.461,80	R\$ 52.672,75	R\$ 52.672,75
2	CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O IG. CACOAL DO PERITORÓ - KM 57,8 (10,00M X 9,60M)	R\$ 799.359,19	3,97%			
3	CONSTRUÇÃO DE PONTE EM ESTRUTURA MISTA SOBRE O RIO PERITORÓ - KM 59,8 (70,00M X 9,60M)	R\$ 8.607.003,87	42,72%	12,50%	12,50%	10,00%
				R\$ 1.075.875,48	R\$ 1.075.875,48	R\$ 860.700,39
4	CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O IG. CARIPOZINHO - KM 60,00 (15,00M X 9,60M)	R\$ 1.420.443,96	7,05%			15,00%
						R\$ 213.066,59
5	CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O IG. FURO DO PRETO - KM 60,10 (25,00M X 9,60M)	R\$ 1.805.223,66	8,96%			
6	CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O IG. SEM NOME - KM 67,70 (12,00M X 9,60M)	R\$ 985.705,97	4,89%			
7	CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O IG. SEM NOME - KM 76,00 (12,00M X 9,60M)	R\$ 985.705,97	4,89%			
8	CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO PIRIÁ - KM 101,80 (55,00M X 9,60M)	R\$ 4.080.953,34	20,26%			
9	DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 47.270,94	0,23%			
TOTAL		R\$ 20.147.340,33	100,00%	R\$ 1.183.337,29	R\$ 1.128.548,24	R\$ 1.126.439,74
% NO PARÍODO				5,87%	5,60%	5,59%
VALOR ACUMULADO				R\$ 6.879.565,51	R\$ 8.008.113,75	R\$ 9.134.553,49
% ACUMULADA				34,15%	39,75%	45,34%

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTES EM CONCRETO ARMADO NA PA-108
LOCAL: PA-108 - MUNICÍPIO DE VISEU NA REGIÃO DE INTEGRAÇÃO DO RIO CAETÉ.
TRECHO: BRAGANÇA (BR-308) / VILA CRISTAL
DATA: 19/08/2024

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇO	VALOR DO SERVIÇO	%			
				10º	11º	12º
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.415.673,43	7,03%	3,72%	3,72%	3,72%
				R\$ 52.672,75	R\$ 52.672,75	R\$ 52.672,75
2	CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O IG. CACOAL DO PERITORÓ - KM 57,8 (10,00M X 9,60M)	R\$ 799.359,19	3,97%			
3	CONSTRUÇÃO DE PONTE EM ESTRUTURA MISTA SOBRE O RIO PERITORÓ - KM 59,8 (70,00M X 9,60M)	R\$ 8.607.003,87	42,72%	10,00%	5,00%	
				R\$ 860.700,39	R\$ 430.350,19	
4	CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O IG. CARIPOZINHO - KM 60,00 (15,00M X 9,60M)	R\$ 1.420.443,96	7,05%	15,00%	30,00%	20,00%
				R\$ 213.066,59	R\$ 426.133,19	R\$ 284.088,79
5	CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O IG. FURO DO PRETO - KM 60,10 (25,00M X 9,60M)	R\$ 1.805.223,66	8,96%		10,00%	30,00%
					R\$ 180.522,37	R\$ 541.567,10
6	CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O IG. SEM NOME - KM 67,70 (12,00M X 9,60M)	R\$ 985.705,97	4,89%			20,00%
						R\$ 197.141,19
7	CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O IG. SEM NOME - KM 76,00 (12,00M X 9,60M)	R\$ 985.705,97	4,89%			
8	CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO PIRIÁ - KM 101,80 (55,00M X 9,60M)	R\$ 4.080.953,34	20,26%			
9	DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 47.270,94	0,23%			
TOTAL		R\$ 20.147.340,33	100,00%	R\$ 1.126.439,74	R\$ 1.089.678,50	R\$ 1.075.469,84
% NO PARÍODO				5,59%	5,41%	5,34%
VALOR ACUMULADO				R\$ 10.260.993,22	R\$ 11.350.671,73	R\$ 12.426.141,56
% ACUMULADA				50,93%	56,34%	61,68%

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTES EM CONCRETO ARMADO NA PA-108
LOCAL: PA-108 - MUNICÍPIO DE VISEU NA REGIÃO DE INTEGRAÇÃO DO RIO CAETÉ.
TRECHO: BRAGANÇA (BR-308) / VILA CRISTAL
DATA: 19/08/2024

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇO	VALOR DO SERVIÇO	%			
				13º	14º	15º
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.415.673,43	7,03%	3,72%	3,72%	3,72%
				R\$ 52.672,75	R\$ 52.672,75	R\$ 52.672,75
2	CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O IG. CACOAL DO PERITORÓ - KM 57,8 (10,00M X 9,60M)	R\$ 799.359,19	3,97%			
3	CONSTRUÇÃO DE PONTE EM ESTRUTURA MISTA SOBRE O RIO PERITORÓ - KM 59,8 (70,00M X 9,60M)	R\$ 8.607.003,87	42,72%			
4	CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O IG. CARIPOZINHO - KM 60,00 (15,00M X 9,60M)	R\$ 1.420.443,96	7,05%	20,00%		
				R\$ 284.088,79		
5	CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O IG. FURO DO PRETO - KM 60,10 (25,00M X 9,60M)	R\$ 1.805.223,66	8,96%	30,00%	20,00%	10,00%
				R\$ 541.567,10	R\$ 361.044,73	R\$ 180.522,37
6	CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O IG. SEM NOME - KM 67,70 (12,00M X 9,60M)	R\$ 985.705,97	4,89%	20,00%	35,00%	25,00%
				R\$ 197.141,19	R\$ 344.997,09	R\$ 246.426,49
7	CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O IG. SEM NOME - KM 76,00 (12,00M X 9,60M)	R\$ 985.705,97	4,89%		30,00%	40,00%
					R\$ 295.711,79	R\$ 394.282,39
8	CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO PIRIÁ - KM 101,80 (55,00M X 9,60M)	R\$ 4.080.953,34	20,26%			
9	DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 47.270,94	0,23%			
TOTAL		R\$ 20.147.340,33	100,00%	R\$ 1.075.469,84	R\$ 1.054.426,37	R\$ 873.904,00
% NO PARÍODO				5,34%	5,23%	4,34%
VALOR ACUMULADO				R\$ 13.501.611,40	R\$ 14.556.037,77	R\$ 15.429.941,77
% ACUMULADA				67,01%	72,25%	76,59%

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTES EM CONCRETO ARMADO NA PA-108
LOCAL: PA-108 - MUNICÍPIO DE VISEU NA REGIÃO DE INTEGRAÇÃO DO RIO CAETÉ.
TRECHO: BRAGANÇA (BR-308) / VILA CRISTAL
DATA: 19/08/2024

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇO	VALOR DO SERVIÇO	%			
				16º	17º	18º
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.415.673,43	7,03%	3,72%	3,72%	3,72%
				R\$ 52.672,75	R\$ 52.672,75	R\$ 52.672,75
2	CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O IG. CACOAL DO PERITORÓ - KM 57,8 (10,00M X 9,60M)	R\$ 799.359,19	3,97%			
3	CONSTRUÇÃO DE PONTE EM ESTRUTURA MISTA SOBRE O RIO PERITORÓ - KM 59,8 (70,00M X 9,60M)	R\$ 8.607.003,87	42,72%			
4	CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O IG. CARIPOZINHO - KM 60,00 (15,00M X 9,60M)	R\$ 1.420.443,96	7,05%			
5	CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O IG. FURO DO PRETO - KM 60,10 (25,00M X 9,60M)	R\$ 1.805.223,66	8,96%			
6	CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O IG. SEM NOME - KM 67,70 (12,00M X 9,60M)	R\$ 985.705,97	4,89%			
7	CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O IG. SEM NOME - KM 76,00 (12,00M X 9,60M)	R\$ 985.705,97	4,89%	30,00%		
				R\$ 295.711,79		
8	CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO PIRIÁ - KM 101,80 (55,00M X 9,60M)	R\$ 4.080.953,34	20,26%	10,00%	12,50%	12,50%
				R\$ 408.095,33	R\$ 510.119,17	R\$ 510.119,17
9	DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 47.270,94	0,23%			
TOTAL		R\$ 20.147.340,33	100,00%	R\$ 756.479,88	R\$ 562.791,92	R\$ 562.791,92
% NO PARÍODO				3,75%	2,79%	2,79%
VALOR ACUMULADO				R\$ 16.186.421,65	R\$ 16.749.213,57	R\$ 17.312.005,49
% ACUMULADA				80,34%	83,13%	85,93%

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTES EM CONCRETO ARMADO NA PA-108
LOCAL: PA-108 - MUNICÍPIO DE VISEU NA REGIÃO DE INTEGRAÇÃO DO RIO CAETÉ.
TRECHO: BRAGANÇA (BR-308) / VILA CRISTAL
DATA: 19/08/2024

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇO	VALOR DO SERVIÇO	%			
				19º	20º	21º
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.415.673,43	7,03%	3,72%	3,72%	0,53%
				R\$ 52.672,75	R\$ 52.672,75	R\$ 7.524,68
2	CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O IG. CACOAL DO PERITORÓ - KM 57,8 (10,00M X 9,60M)	R\$ 799.359,19	3,97%			
3	CONSTRUÇÃO DE PONTE EM ESTRUTURA MISTA SOBRE O RIO PERITORÓ - KM 59,8 (70,00M X 9,60M)	R\$ 8.607.003,87	42,72%			
4	CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O IG. CARIPOZINHO - KM 60,00 (15,00M X 9,60M)	R\$ 1.420.443,96	7,05%			
5	CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O IG. FURO DO PRETO - KM 60,10 (25,00M X 9,60M)	R\$ 1.805.223,66	8,96%			
6	CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O IG. SEM NOME - KM 67,70 (12,00M X 9,60M)	R\$ 985.705,97	4,89%			
7	CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O IG. SEM NOME - KM 76,00 (12,00M X 9,60M)	R\$ 985.705,97	4,89%			
8	CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO PIRIÁ - KM 101,80 (55,00M X 9,60M)	R\$ 4.080.953,34	20,26%	12,50%	12,50%	12,50%
				R\$ 510.119,17	R\$ 510.119,17	R\$ 510.119,17
9	DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 47.270,94	0,23%			
TOTAL		R\$ 20.147.340,33	100,00%	R\$ 562.791,92	R\$ 562.791,92	R\$ 517.643,85
% NO PARÍODO				2,79%	2,79%	2,57%
VALOR ACUMULADO				R\$ 17.874.797,42	R\$ 18.437.589,34	R\$ 18.955.233,18
% ACUMULADA				88,72%	91,51%	94,08%

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTES EM CONCRETO ARMADO NA PA-108
LOCAL: PA-108 - MUNICÍPIO DE VISEU NA REGIÃO DE INTEGRAÇÃO DO RIO CAETÉ.
TRECHO: BRAGANÇA (BR-308) / VILA CRISTAL
DATA: 19/08/2024

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇO	VALOR DO SERVIÇO	%			
				22º	23º	24º
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.415.673,43	7,03%	0,53%	0,53%	0,53%
				R\$ 7.524,68	R\$ 7.524,68	R\$ 7.524,68
2	CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O IG. CACOAL DO PERITORÓ - KM 57,8 (10,00M X 9,60M)	R\$ 799.359,19	3,97%			
3	CONSTRUÇÃO DE PONTE EM ESTRUTURA MISTA SOBRE O RIO PERITORÓ - KM 59,8 (70,00M X 9,60M)	R\$ 8.607.003,87	42,72%			
4	CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O IG. CARIPOZINHO - KM 60,00 (15,00M X 9,60M)	R\$ 1.420.443,96	7,05%			
5	CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O IG. FURO DO PRETO - KM 60,10 (25,00M X 9,60M)	R\$ 1.805.223,66	8,96%			
6	CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O IG. SEM NOME - KM 67,70 (12,00M X 9,60M)	R\$ 985.705,97	4,89%			
7	CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O IG. SEM NOME - KM 76,00 (12,00M X 9,60M)	R\$ 985.705,97	4,89%			
8	CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO PIRIÁ - KM 101,80 (55,00M X 9,60M)	R\$ 4.080.953,34	20,26%	12,50%	10,00%	5,00%
				R\$ 510.119,17	R\$ 408.095,33	R\$ 204.047,67
9	DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 47.270,94	0,23%			100,00%
						R\$ 47.270,94
TOTAL		R\$ 20.147.340,33	100,00%	R\$ 517.643,85	R\$ 415.620,01	R\$ 258.843,29
% NO PARÍODO				2,57%	2,06%	1,28%
VALOR ACUMULADO				R\$ 19.472.877,03	R\$ 19.888.497,04	R\$ 20.147.340,33
% ACUMULADA				96,65%	98,72%	100,00%