



SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES - SETRAN-PA
DIRETORIA TÉCNICA - DIRTEC

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 02 PONTES EM CONCRETO ARMADO NA PA 251
TRECHO: PA 251 - TRECHO BR 316 / PA - 124 - 2º N.R.
DATA: MARÇO/2018

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇO	VALOR DO SERVIÇO	%	MÊS				
				1º	2º	3º	4º	5º
1.0	RIO FURO NOVO ("MONTEVIDEUA") - 12,00m X 8,60m - km 48,41 - Cordenadas Lat. - 1.566.722 / Long. - 47.164.250	R\$ 499.731,14	50,73%	50,00%	30,00%	20,00%		
				R\$ 249.865,57	R\$ 149.919,34	R\$ 99.946,23		
2.0	RIO GRANDE - 12,00m X 8,60m - km 70,70. - Cordenadas Lat. - 1.42025 / Long. - 47.086.722	R\$ 485.383,73	49,27%			30,00%	40,00%	30,00%
						R\$ 145.615,12	R\$ 194.153,49	R\$ 145.615,12
TOTAL		R\$ 985.114,87	100,00%	R\$ 249.865,57	R\$ 149.919,34	R\$ 245.561,35	R\$ 194.153,49	R\$ 145.615,12
% NO PERÍODO				25,36%	15,22%	24,93%	19,71%	14,78%
VALOR ACUMULADO				R\$ 249.865,57	R\$ 399.784,91	R\$ 645.346,26	R\$ 839.499,75	R\$ 985.114,87
% ACUMULADA				25,36%	40,58%	65,51%	85,22%	100,00%