



SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES - SETRAN-PA  
DIRETORIA TÉCNICA - DIRTEC

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 01 PONTE EM CONCRETO ARMADO SOBRE O IG. VITÓRIA (15,00m X 8,60m)  
LOCAL: AO LONGO DA PA 449, Km 5,3 - TRECHO: CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA/FLORESTA DO ARAGUAIA - 6º N.R.  
DATA: Abril/2018

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇO	VALOR DO SERVIÇO	%	MÊS				
				1º	2º	3º	4º	5º
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 125.619,33	19,90%	100,00%				
				R\$ 125.619,33				
2.0	INFRAESTRUTURA DOS ENCONTROS	R\$ 15.557,67	2,47%	20,00%	80,00%			
				R\$ 3.111,53	R\$ 12.446,14			
3.0	INFRAESTRUTURA DO TABULEIRO	R\$ 214.060,31	33,92%		60,00%	40,00%		
					R\$ 128.436,19	R\$ 85.624,12		
4.0	SUPERESTRUTURA DOS ENCONTROS	R\$ 69.535,02	11,02%			70,00%	30,00%	
						R\$ 48.674,51	R\$ 20.860,51	
5.0	SUPERESTRUTURA DO TABULEIRO	R\$ 131.800,94	20,88%				80,00%	20,00%
							R\$ 105.440,75	R\$ 26.360,19
6.0	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 74.539,36	11,81%					100,00%
								R\$ 74.539,36
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 631.112,63</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 128.730,86</b>	<b>R\$ 140.882,32</b>	<b>R\$ 134.298,64</b>	<b>R\$ 126.301,26</b>	<b>R\$ 100.899,55</b>
<b>% NO PERÍODO</b>				<b>20,40%</b>	<b>22,32%</b>	<b>21,28%</b>	<b>27,13%</b>	<b>27,13%</b>
<b>VALOR ACUMULADO</b>				<b>R\$ 128.730,86</b>	<b>R\$ 269.613,19</b>	<b>R\$ 403.911,82</b>	<b>R\$ 530.213,08</b>	<b>R\$ 631.112,63</b>
<b>% ACUMULADA</b>				<b>20,40%</b>	<b>42,72%</b>	<b>64,00%</b>	<b>84,01%</b>	<b>100,00%</b>