



SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES - SETRAN-PA
DIRETORIA TÉCNICA - DIRTEC

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 06 PONTES EM CONCRETO ARMADO NA PA 462
LOCAL: PA 462 - TRECHO MUNICÍPIO DE ALGUSTO CORREA / 2º DISTRITO DE VISEU - 2º N.R.
DATA: MARÇO/2018

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇO	VALOR DO SERVIÇO	%	MÊS					
				1º	2º	3º	4º	5º	6º
1.0	RIO ANDIRÁ I (10,00 X 8,60 X 3,00) - KM 6,40	R\$ 433.844,91	15,51%	50,00%	30,00%	20,00%			
				R\$ 216.922,46	R\$ 130.153,47	R\$ 86.768,98			
2.0	RIO ANDIRÁ II (10,00 X 8,60 X 3,00) - KM 7,30	R\$ 429.710,62	15,36%	40,00%	30,00%	20,00%	10,00%		
				R\$ 171.884,25	R\$ 128.913,19	R\$ 85.942,12	R\$ 42.971,06		
3.0	RIO PEROBA I (8,00 X 8,60 X 3,00) - KM 7,70	R\$ 366.291,32	13,09%		50,00%	40,00%	10,00%		
					R\$ 183.145,66	R\$ 146.516,53	R\$ 36.629,13		
4.0	RIO ANDIRÁ III (20,00 X 8,60 X 3,00) - KM 10,10	R\$ 692.648,93	24,76%		30,00%	35,00%	20,00%	15,00%	
					R\$ 207.794,68	R\$ 242.427,13	R\$ 138.529,79	R\$ 103.897,34	
5.0	RIO AÇAIZAL (10,00 X 8,60 X 3,00) - KM 16,60	R\$ 434.474,24	15,53%			25,00%	30,00%	25,00%	20,00%
						R\$ 108.618,56	R\$ 130.342,27	R\$ 108.618,56	R\$ 86.894,85
6.0	RIO ITAPIXUNA II (10,00 X 8,60 X 3,00) - KM 35,00	R\$ 440.830,87	15,76%				30,00%	40,00%	30,00%
							R\$ 132.249,26	R\$ 176.332,35	R\$ 132.249,26
TOTAL		R\$ 2.797.800,89	100,00%	R\$ 388.806,70	R\$ 650.007,00	R\$ 670.273,32	R\$ 480.721,51	R\$ 388.848,25	R\$ 219.144,11
% NO PERÍODO				13,90%	23,23%	23,96%	17,18%	13,90%	7,83%
VALOR ACUMULADO				R\$ 388.806,70	R\$ 1.038.813,70	R\$ 1.709.087,02	R\$ 2.189.808,53	R\$ 2.578.656,78	R\$ 2.797.800,89
% ACUMULADA				13,90%	37,13%	61,09%	78,27%	92,17%	100,00%