



SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES - SETRAN-PA  
DIRETORIA TÉCNICA DE TRANSPORTES - DIRTEC

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 02 PONTES EM CONCRETO ARMADO NA VICINAL DOS BORROLHOS  
LOCAL: Vicinal - Trecho: PA -140 / Vicinal dos Borralhos - 1º N.R. - Município: Santo Antônio do Tauá  
DATA: JUNHO/2018

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇO	VALOR DO SERVIÇO	%	MES					
				1º	2º	3º	4º	5º	6º
1.0	Ilg. Santa Cruz 16,00m x 8,60m x 5,00	R\$ 663.091,34	59,85%	30,00%	35,00%	25,00%	10,00%		
				R\$ 198.927,40	R\$ 232.081,97	R\$ 165.772,84	R\$ 66.309,13		
2.0	Ilg. Iririquara 9,00m x 8,60m x 5,00	R\$ 444.742,18	40,15%		10,00%	10,00%	30,00%	30,00%	20,00%
					R\$ 44.474,22	R\$ 44.474,22	R\$ 133.422,65	R\$ 133.422,65	R\$ 88.948,44
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 1.107.833,52</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 198.927,40</b>	<b>R\$ 276.556,19</b>	<b>R\$ 210.247,05</b>	<b>R\$ 199.731,79</b>	<b>R\$ 133.422,65</b>	<b>R\$ 88.948,44</b>
<b>% NO PERÍODO</b>				<b>17,96%</b>	<b>24,96%</b>	<b>18,98%</b>	<b>18,03%</b>	<b>12,04%</b>	<b>8,03%</b>
<b>VALOR ACUMULADO</b>				<b>R\$ 198.927,40</b>	<b>R\$ 475.483,59</b>	<b>R\$ 685.730,64</b>	<b>R\$ 885.462,43</b>	<b>R\$ 1.018.885,08</b>	<b>R\$ 1.107.833,52</b>
<b>% ACUMULADA</b>				<b>17,96%</b>	<b>42,92%</b>	<b>61,90%</b>	<b>79,93%</b>	<b>91,97%</b>	<b>100,00%</b>