



SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES - SETRAN-PA
DIRETORIA TÉCNICA DE TRANSPORTES - DIRTEC

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 02 PONTES EM ESTRUTURA MISTA NA PA-220 (TOTAL DE 140,00M DE PONTE)
 PONTE 01: RIO MARAPANIM - 80,00m X 8,60m X 6,00m - PA-220 - Km 33,00 - Município de Marapanim - 1º N.R.
 PONTE 02: RIO CARIPI III - 60,00m X 8,60m X 6,00m - PA-220 - Km 51,80 - Município de Maracanã - 1º N.R.
 LOCAL: PA-202 - TRECHO: PA-136/PA-127
 DATA: JULHO/2018

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

SERVIÇO	VALOR DO SERVIÇO	%	MÊS								
			1º	2º	3º	4º	5º	6º	7º	8º	
PONTE 01: RIO MARAPANIM - 80,00m X 8,60m X 6,00m - PA-220 - Km 33,00 - Município de Marapanim - 1º N.R.											
SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 7.040,50	0,15%	100,00%								
			R\$ 7.040,50								
INSTALAÇÃO DO CANTEIRO E EXECUÇÃO DO DESVIO	R\$ 420.563,79	8,73%	100,00%								
			R\$ 420.563,79								
INFRAESTRUTURA DOS ENCONTROS	R\$ 30.671,63	0,64%	20,00%	80,00%							
			R\$ 6.134,33	R\$ 24.537,30							
INFRAESTRUTURA DO TABULEIRO	R\$ 363.865,46	7,55%		100,00%							
				R\$ 363.865,46							
SUPERESTRUTURA DOS ENCONTROS	R\$ 127.374,23	2,64%		10,00%	90,00%						
				R\$ 12.737,42	R\$ 114.636,81						
SUPERESTRUTURA DO TABULEIRO	R\$ 1.652.185,38	34,28%			20,00%	25,00%	25,00%	20,00%	10,00%		
					R\$ 330.437,08	R\$ 413.046,35	R\$ 413.046,35	R\$ 330.437,08	R\$ 165.218,54		
SERVIÇOS AUXILIARES	R\$ 126.450,82	2,62%								100,00%	
										R\$ 126.450,82	
PONTE 02: RIO CARIPI III - 60,00m X 8,60m X 6,00m - PA-220 - Km 51,80 - Município de Maracanã - 1º N.R.											
INSTALAÇÃO DO CANTEIRO E EXECUÇÃO DO DESVIO	R\$ 331.454,92	6,88%	100,00%								
			R\$ 331.454,92								
INFRAESTRUTURA DOS ENCONTROS	R\$ 30.671,63	0,64%	20,00%	80,00%							
			R\$ 6.134,33	R\$ 24.537,30							
INFRAESTRUTURA DO TABULEIRO	R\$ 270.726,13	5,62%		100,00%							
				R\$ 270.726,13							
SUPERESTRUTURA DOS ENCONTROS	R\$ 127.374,23	2,64%		10,00%	90,00%						
				R\$ 12.737,42	R\$ 114.636,81						
SUPERESTRUTURA DO TABULEIRO	R\$ 1.229.555,45	25,51%			20,00%	25,00%	25,00%	20,00%	10,00%		
					R\$ 245.911,09	R\$ 307.388,86	R\$ 307.388,86	R\$ 245.911,09	R\$ 122.955,55		
SERVIÇOS AUXILIARES	R\$ 102.094,13	2,12%								100,00%	
										R\$ 102.094,13	
TOTAL	R\$ 4.820.028,30	R\$ 1,00	R\$ 771.327,86	R\$ 709.141,04	R\$ 805.621,78	R\$ 720.435,21	R\$ 720.435,21	R\$ 576.348,17	R\$ 288.174,08	R\$ 228.544,95	
		% NO PERÍODO	16,00%	14,71%	16,71%	14,95%	14,95%	11,96%	5,98%	4,74%	
		VALOR ACUMULADO	R\$ 771.327,86	R\$ 1.480.468,91	R\$ 2.286.090,69	R\$ 3.006.525,89	R\$ 3.726.961,10	R\$ 4.303.309,27	R\$ 4.591.483,35	R\$ 4.820.028,30	
		% ACUMULADA	16,00%	30,71%	47,43%	62,38%	77,32%	89,28%	95,26%	100,00%	