



SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES - SETRAN-PA
DIRETORIA TÉCNICA DE TRANSPORTES - DIRTEC



OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE EM CONCRETO ARMADO SOBRE O RIO TUTUÍ – KM 79 (50,00m x 8,60m)

LOCAL: TRANS-URUARÁ, TRECHO BR-230 (TRANS-AMAZÔNICA)/VICINAL 180 NORTE, NO MUNICÍPIO DE URUARÁ/PA, SOBRE JURISDIÇÃO DO 3º NR.

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇO	VALOR DO SERVIÇO	%	MES														
				1º	2º	3º	4º	5º	6º	7º	8º	9º	10º	11º	12º			
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 56.657,00	3,10%	100,00%														
				R\$ 56.657,00														
2.0	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO E EXECUÇÃO DO DESVIO	R\$ 294.984,51	16,15%	20,00%	70,00%	10,00%												
				R\$ 58.996,90	R\$ 206.489,16	R\$ 29.498,45												
3.1	INFRAESTRUTURA DOS ENCONTROS	R\$ 28.358,74	1,55%			10,00%	90,00%											
						R\$ 2.835,87	R\$ 25.522,87											
3.2	INFRAESTRUTURA DO TABULEIRO	R\$ 542.670,76	29,70%				20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%							
							R\$ 108.534,15	R\$ 108.534,15	R\$ 108.534,15	R\$ 108.534,15	R\$ 108.534,15							
4.1	SUPERESTRUTURA DOS ENCONTROS	R\$ 129.076,63	7,06%									20,00%	80,00%					
												R\$ 25.815,33	R\$ 103.261,30					
4.2	SUPERESTRUTURA DO TABULEIRO	R\$ 586.461,44	32,10%										30,00%	35,00%	35,00%			
													R\$ 175.938,43	R\$ 205.261,50	R\$ 205.261,50			
4.3	SERVIÇOS AUXILIARES	R\$ 166.365,71	9,11%															100,00%
																		R\$ 166.365,71
5.0	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 22.505,60	1,23%															100,00%
																		R\$ 22.505,60
TOTAL				R\$ 1.827.080,39	100,00%	R\$ 115.653,90	R\$ 206.489,16	R\$ 32.334,33	R\$ 134.057,02	R\$ 108.534,15	R\$ 108.534,15	R\$ 108.534,15	R\$ 134.349,48	R\$ 279.199,74	R\$ 205.261,50	R\$ 205.261,50	R\$ 188.871,31	
				% NO PERÍODO	6,33%	11,30%	1,77%	7,34%	5,94%	5,94%	5,94%	7,35%	15,28%	11,23%	11,23%	10,34%		
				VALOR ACUMULADO	R\$ 115.653,90	R\$ 322.143,06	R\$ 354.477,38	R\$ 488.534,40	R\$ 597.068,55	R\$ 705.602,71	R\$ 814.136,86	R\$ 948.486,34	R\$ 1.227.686,07	R\$ 1.432.947,58	R\$ 1.638.209,08	R\$ 1.827.080,39		
				% ACUMULADA	6,33%	17,63%	19,40%	26,74%	32,68%	38,62%	44,56%	51,91%	67,19%	78,43%	89,66%	100,00%		