

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 02 PONTES EM CONCRETO NO IGARAPÉ ITATEUA (12,00m x 8,60m) E NO RIO GUAJARÁ (20,00m x 8,60m), NO TRECHO ENTRE A PA – 483 (ALÇA VIÁRIA) E PA – 140, NO MUNICÍPIO DO ACARÁ, NA JURISDIÇÃO DO 7º NÚCLEO REGIONAL.

LOCAL: TRECHO ENTRE A PA – 483 (ALÇA VIÁRIA) E PA – 140, NO MUNICÍPIO DO ACARÁ.

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO									
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			M Ê S						
ITEM	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	VALOR / MÊS	235.265,36	204.328,81	340.204,21	446.798,37	255.224,59	160.955,78
			%	1º	2º	3º	4º	5º	6º
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS GERAIS</b>	<b>R\$ 110.979,82</b>	<b>6,76%</b>						
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	110.979,82	6,76%	100,00%					
				110.979,82	-	-	-	-	-
<b>2</b>	<b>PONTE IGARAPÉ ITATEUA (12,00m x 8,60m x 3,00m)</b>	<b>R\$ 601.844,95</b>	<b>36,64%</b>						
2.1	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO E EXECUÇÃO DO DESVIO	98.622,91	6,00%	87,30%	6,12%	3,29%	3,29%		
				86.098,80	6.034,11	3.245,00	3.245,00	-	-
2.2	INFRAESTRUTURA DOS ENCONTROS	27.407,11	1,67%	57,02%	42,98%				
				15.627,28	11.779,83	-	-	-	-
2.3	INFRAESTRUTURA DO TABULEIRO	157.027,27	9,56%	14,37%	76,04%	9,60%			
				22.559,46	119.396,25	15.071,56	-	-	-
2.4	SUPERESTRUTURA DOS ENCONTROS	102.294,18	6,23%		33,88%	8,47%	57,65%		
				-	34.658,44	8.664,61	58.971,13	-	-
2.5	SUPERESTRUTURA DO TABULEIRO	160.998,33	9,80%		20,16%	79,84%			
				-	32.460,18	128.538,15	-	-	-
2.6	SERVIÇOS AUXILIARES	47.842,07	2,91%				100%		
				-	-	-	47.842,07	-	-
2.7	SERVIÇOS FINAIS	7.653,08	0,47%				100%		
				-	-	-	7.653,08	-	-
<b>3</b>	<b>PONTE RIO GUAJARÁ (20,00m x 8,60m x 5,00m)</b>	<b>R\$ 914.924,96</b>	<b>55,69%</b>						
3.1	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO E EXECUÇÃO DO DESVIO	143.137,40	8,71%			87,79%	7,68%	2,27%	2,27%
				-	-	125.654,88	10.992,53	3.245,00	3.245,00
3.2	INFRAESTRUTURA DOS ENCONTROS	32.998,53	2,01%			57,69%	42,31%		
				-	-	19.038,25	13.960,28	-	-
3.3	INFRAESTRUTURA DO TABULEIRO	259.312,77	15,79%			15,42%	75,61%	8,97%	
				-	-	39.991,77	196.061,01	23.259,99	-
3.4	SUPERESTRUTURA DOS ENCONTROS	131.176,23	7,99%				44,04%	11,01%	44,96%
				-	-	-	57.764,08	14.441,02	58.971,13
3.5	SUPERESTRUTURA DO TABULEIRO	264.587,77	16,11%				19,01%	80,99%	
				-	-	-	50.309,19	214.278,58	-
3.6	SERVIÇOS AUXILIARES	75.049,19	4,57%						100%
				-	-	-	-	-	75.049,19
3.7	SERVIÇOS FINAIS	8.663,07	0,53%						100%
				-	-	-	-	-	8.663,07
<b>4</b>	<b>DESMOBILIZAÇÃO</b>	<b>R\$ 15.027,39</b>	<b>0,91%</b>						
4.1	DESMOBILIZAÇÃO	15.027,39	0,91%						100,00%
				-	-	-	-	-	15.027,39
<b>VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO</b>		<b>R\$ 1.642.777,12</b>	<b>100,00%</b>	<b>235.265,36</b>	<b>204.328,81</b>	<b>340.204,21</b>	<b>446.798,37</b>	<b>255.224,59</b>	<b>160.955,78</b>
(HUM MILHÃO, SEISCENTOS E QUARENTA E DOIS MIL, SETECENTOS E SETENTA E SETE REAIS E DOZE CENTAVOS)			% NO PERÍODO	14,32%	12,44%	20,71%	27,20%	15,54%	9,80%
			VALOR ACUMULADO	235.265,36	439.594,17	779.798,38	1.226.596,75	1.481.821,34	<b>1.642.777,12</b>
			% ACUMULADA	14,32%	26,76%	47,47%	74,67%	90,20%	<b>100,00%</b>