



OBRA: CONSTRUÇÃO DE 03 PONTES EM CONCRETO ARMADO NA RODOVIA PA-257, SOBRE OS IGARAPES TERRA PRETA (6,00m x 8,60m x 3,00m), SÃO RAIMUNDO (20,00m x 8,60m x 3,00m) E TAPUIA (10,00m x 8,60m x 3,00m), NO MUNICÍPIO DE JURUTI / PA, SOB JURISDIÇÃO DO 3º NR

LOCAL: NA RODOVIA PA-257, TRECHO CIDADE DE JUTURI / PATACHÓ, NO MUNICÍPIO DE JURUTI / PA.

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO												
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						M É S						
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL	VALOR / MÊS	194.272,26	424.545,76	599.874,91	549.605,23	408.162,44	163.725,86
						%	1º	2º	3º	4º	5º	6º
1	SERVIÇOS GERAIS				126.766,98	5,42%						
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				126.766,98	5,42%	100,00%					
							126.766,98	-	-	-	-	-
2	PONTE IG. TERRA PRETA - (6,00m x 8,60m x 3,00m)				555.876,63	23,75%						
2.1	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO E EXECUÇÃO DO DESVIO				76.591,28	3,27%	88,14%	6,78%	5,08%			
							67.505,28	5.192,00	3.894,00	-	-	-
2.2	INFRAESTRUTURA DOS ENCONTROS				36.982,08	1,58%		100,00%				
							-	36.982,08	-	-	-	-
2.3	INFRAESTRUTURA DO TABULEIRO				204.880,67	8,75%		100,00%				
							-	204.880,67	-	-	-	-
2.4	SUPERESTRUTURA DOS ENCONTROS				102.292,67	4,37%			100,00%			
							-	-	102.292,67	-	-	-
2.5	SUPERESTRUTURA DO TABULEIRO				90.088,36	3,85%			46,12%	53,88%		
							-	-	41.551,29	48.537,07	-	-
2.6	SERVIÇOS AUXILIARES				38.146,91	1,63%				100,00%		
							-	-	-	38.146,91	-	-
2.7	SERVIÇOS FINAIS				6.894,66	0,29%				100,00%		
							-	-	-	6.894,66	-	-
3	PONTE IG. SÃO RAIMUNDO- (20,00m x 8,60m x 3,00m)				984.735,36	42,08%						
3.1	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO E EXECUÇÃO DO DESVIO				186.577,01	7,97%		95,13%	2,78%	2,09%		
							-	177.491,01	5.192,00	3.894,00	-	-
3.2	INFRAESTRUTURA DOS ENCONTROS				36.982,08	1,58%			100,00%			
							-	-	36.982,08	-	-	-
3.3	INFRAESTRUTURA DO TABULEIRO				310.584,27	13,27%			100,00%			
							-	-	310.584,27	-	-	-
3.4	SUPERESTRUTURA DOS ENCONTROS				102.292,67	4,37%				100,00%		
							-	-	-	102.292,67	-	-
3.5	SUPERESTRUTURA DO TABULEIRO				264.587,77	11,31%				38,85%	61,15%	
							-	-	-	102.785,17	161.802,60	-
3.6	SERVIÇOS AUXILIARES				75.049,19	3,21%					100%	
							-	-	-	-	75.049,19	-
3.7	SERVIÇOS FINAIS				8.662,37	0,37%					100%	
							-	-	-	-	8.662,37	-
4	PONTE IG. TAPUIA - (10,00m x 8,60m x 3,00m)				641.992,94	27,43%						
4.1	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO E EXECUÇÃO DO DESVIO				108.464,60	4,63%			91,62%	4,79%	3,59%	
							-	-	99.378,60	5.192,00	3.894,00	-
4.2	INFRAESTRUTURA DOS ENCONTROS				36.982,08	1,58%				100,00%		
							-	-	-	36.982,08	-	-
4.3	INFRAESTRUTURA DO TABULEIRO				204.880,67	8,75%				100,00%		
							-	-	-	204.880,67	-	-
4.4	SUPERESTRUTURA DOS ENCONTROS				102.292,67	4,37%					100,00%	
							-	-	-	-	102.292,67	-
4.5	SUPERESTRUTURA DO TABULEIRO				137.362,91	5,87%					41,10%	58,90%
							-	-	-	-	56.461,61	80.901,30
4.6	SERVIÇOS AUXILIARES				44.610,35	1,91%						100%
							-	-	-	-	-	44.610,35
4.7	SERVIÇOS FINAIS				7.399,66	0,32%						100,00%
							-	-	-	-	-	7.399,66
5	DESMOBILIZAÇÃO				30.814,55	1,32%						
5.1	DESMOBILIZAÇÃO				30.814,55	1,32%						100,00%
							-	-	-	-	-	30.814,55
VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO					R\$ 2.340.186,46	100,00%	194.272,26	424.545,76	599.874,91	549.605,23	408.162,44	163.725,86
(DOIS MILHÕES, TREZENTOS E QUARENTA MIL, CENTO E OITENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS)						% NO PERÍODO	8,30%	18,14%	25,63%	23,49%	17,44%	7,00%
						VALOR ACUMULADO	194.272,26	618.818,02	#####	#####	2.176.460,60	2.340.186,46
						% ACUMULADA	8,30%	26,44%	52,08%	75,56%	93,00%	100,00%