



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE TRANSPORTES

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 03 PONTES EM CONCRETO ARMADO NA RODOVIA PA-459, DEVIDAMENTE INTITULADAS COMO P1 (14,00m x 8,60m x 6,00m), P2 (11,00m x 8,60m x 4,00m) e P3 (29,00m x 8,60m x 4,00m), LOTE 02, PA 459, NO MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA/PA.

LOCAL: PA-459, MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA-PA, 5º NR

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO							
ITEM	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	VALOR / MÊS	M						É
			%	1º	2º	3º	4º	5º	6º	
1	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 111.857,63	3,59%							
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	111.857,63	3,59%	67,70%	32,30%					
				75.724,88	36.132,75					
2	PONTE - P1 KM 12,50 (14,00m X 8,60m x 6,00m)	R\$ 945.853,07	30,37%							
2.1	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO E EXECUÇÃO DO DESVIO	146.582,66	4,71%	93,80%	3,54%	2,66%				
				137.496,66	5.192,00	3.894,00				
2.2	INFRAESTRUTURA DOS ENCONTROS	45.364,92	1,46%		100,00%					
					45.364,92					
2.3	INFRAESTRUTURA DO TABULEIRO	341.347,17	10,96%		100,00%					
					341.347,17					
2.4	SUPERESTRUTURA DOS ENCONTROS	145.617,25	4,68%			100,00%				
						145.617,25				
2.5	SUPERESTRUTURA DO TABULEIRO	193.681,48	6,22%			41,52%		58,48%		
						80.419,67		113.261,81		
2.6	SERVIÇOS AUXILIARES	65.354,02	2,10%					100%		
								65.354,02		
2.7	SERVIÇOS FINAIS	7.905,57	0,25%						100%	
									7.905,57	
3	PONTE P2 – KM 14,90 (11,00m x 8,60m x 4,00m)	R\$ 689.470,69	22,14%							
3.1	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO E EXECUÇÃO DO DESVIO	118.311,46	3,80%			92,32%	4,39%	3,29%		
						109.225,46		3.894,00		
3.2	INFRAESTRUTURA DOS ENCONTROS	39.773,49	1,28%				100,00%			
							39.773,49			
3.3	INFRAESTRUTURA DO TABULEIRO	211.716,87	6,80%				100,00%			
							211.716,87			
3.4	SUPERESTRUTURA DOS ENCONTROS	116.735,20	3,75%					100,00%		
								116.735,20		
3.5	SUPERESTRUTURA DO TABULEIRO	149.180,63	4,79%					40,35%		59,65%
								60.189,19		88.991,44
3.6	SERVIÇOS AUXILIARES	46.226,21	1,48%							100%
										46.226,21
3.7	SERVIÇOS FINAIS	7.526,83	0,24%							100%
										7.526,83
4	PONTE P3 – KM 19,70 (29,00m x 8,60m X 4,00m)	R\$ 1.351.578,31	43,39%							
4.1	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO E EXECUÇÃO DO DESVIO	271.442,93	8,71%				94,98%	2,87%		2,15%
							257.813,93	7.788,00		5.841,00
4.2	INFRAESTRUTURA DOS ENCONTROS	39.773,49	1,28%					100,00%		
								39.773,49		
4.3	INFRAESTRUTURA DO TABULEIRO	429.960,29	13,80%					100,00%		
								429.960,29		
4.4	SUPERESTRUTURA DOS ENCONTROS	116.735,20	3,75%						100,00%	
									116.735,20	
4.5	SUPERESTRUTURA DO TABULEIRO	379.994,91	12,20%						38,26%	61,74%
									145.381,14	234.613,77
4.6	SERVIÇOS AUXILIARES	103.872,17	3,33%							100%
										103.872,17
4.7	SERVIÇOS FINAIS	9.799,32	0,31%							100,00%
										9.799,32
5	DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 15.905,20	0,51%							
5.1	DESMOBILIZAÇÃO	15.905,20	0,51%							100,00%
										15.905,20
VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO		R\$ 3.114.664,90	100,00%	213.221,54	537.262,30	744.427,21	836.956,00	418.607,39		364.190,46
			% NO PERÍODO	6,85%	17,25%	23,90%	26,87%	13,44%		11,69%
(TRÊS MILHÕES, CENTO E QUATORZE MIL, SEISCENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA CENTAVOS)			VALOR ACUMULADO	213.221,54	750.483,84	1.494.911,05	2.331.867,05	2.750.474,44		3.114.664,90
			% ACUMULADA	6,85%	24,10%	48,00%	74,87%	88,31%		100,00%