



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ  
SECRETARIA DE TRANSPORTES

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 4 PONTES EM CONCRETO ARMADO NA RODOVIA PA-459, INTITULADAS P4 (15,00m x 8,60m x 4,00m ), P5 (11,00m x 8,60m x 4,00m), P6 (12,00m x 8,60m x 4,00m) e P7 (11,00m x 8,60m x 5,00m) NO MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA/PA, SOB JURISDIÇÃO DO 5º NR

LOCAL NA RODOVIA PA-459, NO MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA / PA.

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO										
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			M E S							
ITEM	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	VALOR / MÊS	563.058,60	667.899,85	718.685,55	705.286,16	340.281,74	129.598,25	
			%	1º	2º	3º	4º	5º	6º	
1	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 111.528,51	3,57%							
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	111.528,51	3,57%	67,60%	32,40%					
2	PONTE P4 – KM 23 (15,00m X 8,60m x 4,00m)	R\$ 907.396,06	29,04%	75.395,76	36.132,75	-	-	-	-	
2.1	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO E EXECUÇÃO DO DESVIO	149.547,88	4,79%	95,66%	3,47%	0,87%				
				143.057,88	5.192,00	1.298,00	-	-	-	
2.2	INFRAESTRUTURA DOS ENCONTROS	39.773,49	1,27%	59,75%	40,25%					
				23.766,39	16.007,10	-	-	-	-	
2.3	INFRAESTRUTURA DO TABULEIRO	320.838,57	10,27%	100,00%						
				320.838,57	-	-	-	-	-	
2.4	SUPERESTRUTURA DOS ENCONTROS	116.735,20	3,74%		49,48%	50,52%				
				-	57.764,07	58.971,13	-	-	-	
2.5	SUPERESTRUTURA DO TABULEIRO	205.499,21	6,58%		100,00%					
				-	205.499,21	-	-	-	-	
2.6	SERVIÇOS AUXILIARES	66.969,89	2,14%			100%				
				-	-	66.969,89	-	-	-	
2.7	SERVIÇOS FINAIS	8.031,82	0,26%			100%				
				-	-	8.031,82	-	-	-	
3	PONTE P5 – KM 24,60 (11,00m x 8,60m X 4,00m)	R\$ 689.470,69	22,06%							
3.1	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO E EXECUÇÃO DO DESVIO	118.311,46	3,79%		94,51%	4,39%	1,10%			
				-	111.821,46	5.192,00	1.298,00	-	-	
3.2	INFRAESTRUTURA DOS ENCONTROS	39.773,49	1,27%		59,75%	40,25%				
				-	23.766,39	16.007,10	-	-	-	
3.3	INFRAESTRUTURA DO TABULEIRO	211.716,87	6,78%		100,00%					
				-	211.716,87	-	-	-	-	
3.4	SUPERESTRUTURA DOS ENCONTROS	116.735,20	3,74%			49,48%	50,52%			
				-	-	57.764,07	58.971,13	-	-	
3.5	SUPERESTRUTURA DO TABULEIRO	149.180,63	4,77%			100,00%				
				-	-	149.180,63	-	-	-	
3.6	SERVIÇOS AUXILIARES	46.226,21	1,48%				100%			
				-	-	-	46.226,21	-	-	
3.7	SERVIÇOS FINAIS	7.526,83	0,24%				100%			
				-	-	-	7.526,83	-	-	
4	PONTE P6 – KM 28,27 (12,00m x 8,60m X 4,00m)	R\$ 710.996,69	22,75%							
4.1	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO E EXECUÇÃO DO DESVIO	126.277,65	4,04%			94,86%	4,11%	1,03%		
				-	-	119.787,65	5.192,00	1.298,00	-	
4.2	INFRAESTRUTURA DOS ENCONTROS	39.773,49	1,27%			59,75%	40,25%			
				-	-	23.766,39	16.007,10	-	-	
4.3	INFRAESTRUTURA DO TABULEIRO	211.716,87	6,78%			100,00%				
				-	-	211.716,87	-	-	-	
4.4	SUPERESTRUTURA DOS ENCONTROS	116.735,20	3,74%				49,48%	50,52%		
				-	-	-	57.764,07	58.971,13	-	
4.5	SUPERESTRUTURA DO TABULEIRO	160.998,33	5,15%				100,00%			
				-	-	-	160.998,33	-	-	
4.6	SERVIÇOS AUXILIARES	47.842,07	1,53%					100%		
				-	-	-	-	47.842,07	-	
4.7	SERVIÇOS FINAIS	7.653,08	0,24%					100,00%		
				-	-	-	-	7.653,08	-	
5	PONTE P7 – KM 32,40 (11,00m x 8,60m X 5,00m)	R\$ 689.842,12	22,08%							
5.1	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO E EXECUÇÃO DO DESVIO	113.702,74	3,64%				94,29%	4,57%	1,14%	
				-	-	-	107.212,74	5.192,00	1.298,00	
5.2	INFRAESTRUTURA DOS ENCONTROS	41.543,78	1,33%				61,47%	38,53%		
				-	-	-	25.536,68	16.007,10	-	
5.3	INFRAESTRUTURA DO TABULEIRO	218.553,07	6,99%				100,00%			
				-	-	-	218.553,07	-	-	
5.4	SUPERESTRUTURA DOS ENCONTROS	128.794,42	4,12%					54,21%	45,79%	
				-	-	-	-	69.823,29	58.971,13	
5.5	SUPERESTRUTURA DO TABULEIRO	133.495,07	4,27%					100,00%		
				-	-	-	-	133.495,07	-	
5.6	SERVIÇOS AUXILIARES	46.226,21	1,48%						100,00%	
				-	-	-	-	-	46.226,21	
5.7	SERVIÇOS FINAIS	7.526,83	0,24%						100,00%	
				-	-	-	-	-	7.526,83	
6	DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 15.576,08	0,50%							
6.1	DESMOBILIZAÇÃO	15.576,08	0,50%						100,00%	
6.1.1	Desmobilização Geral de pessoal e equipamentos	15.576,08							100%	
VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO			R\$ 3.124.810,15		563.058,60	667.899,85	718.685,55	705.286,16	340.281,74	129.598,25
(TRÊS MILHÕES E CENTO E VINTE E QUATRO MIL E OITOCENTOS E DEZ REAIS E QUINZE CENTAVOS)			% NO PERÍODO	18,02%	21,37%	23,00%	22,57%	10,89%	4,15%	
			VALOR ACUMULADO	563.058,60	1.230.958,45	1.949.644,00	2.654.930,16	2.995.211,90	3.124.810,15	
			% ACUMULADA	18,02%	39,39%	62,39%	84,96%	95,85%	100,00%	