



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE TRANSPORTES



OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO NA RODOVIA PA-256, SOBRE O RIO CUXIÚ (100,00m x 8,60mx7,00)

LOCAL: TRECHO PA451/PA140, NO MUNICÍPIO DE TOMÉ AÇÚ/PA, SOBRE JURISDIÇÃO DO 7º NÚCLEO REGIONAL

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO																		
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						M Ê S												
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL	VALOR / MÊS	390.557,86	326.403,00	328.503,98	403.009,19	405.371,55	322.856,78	323.240,07	385.177,65	430.785,72	434.907,32	464.389,93	338.005,11
						%	1º	2º	3º	4º	5º	6º	7º	8º	9º	10º	11º	12º
1	SERVIÇOS GERAIS				104.396,28	2,29%												
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				104.396,28	2,29%	100,00%											
2	PONTE RIO CUXIÚ - (100,00m x 8,60m x 7,00m)				4.440.365,43	97,52%												
2.1	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO E EXECUÇÃO DO DESVIO				1.042.850,73	22,90%	27,44%	31,30%	28,94%	7,34%	0,62%	0,62%	0,62%	0,62%	0,62%	0,62%	0,62%	0,62%
							286.161,58	326.403,00	301.806,20	76.552,16	6.487,40	6.487,40	6.487,40	6.487,40	6.487,40	6.487,40	6.487,40	6.518,56
2.2	INFRAESTRUTURA DOS ENCONTROS				58.164,65	1,28%			45,90%	50,00%	4,10%							
									26.697,78	29.082,33	2.384,55							
2.3	INFRAESTRUTURA DO TABULEIRO				1.474.563,39	32,39%				20,17%	26,89%	21,46%	21,48%	10,01%				
										297.374,70	396.499,60	316.369,38	316.752,67	147.567,05				
2.4	SUPERESTRUTURA DOS ENCONTROS				175.804,65	3,86%									50,00%			
														87.902,33	87.902,33			
2.5	SUPERESTRUTURA DO TABULEIRO				1.365.939,31	30,00%								10,49%	24,63%	31,36%	33,52%	
														143.220,87	336.395,99	428.419,92	457.902,53	
2.6	SERVIÇOS AUXILIARES				304.279,68	6,68%												100,00%
																		304.279,68
2.7	SERVIÇOS FINAIS				18.763,02	0,41%												100,00%
																		18.763,02
3	DESMOBILIZAÇÃO				8.443,85	0,19%												
3.1	DESMOBILIZAÇÃO				8.443,85	0,19%												100,00%
																		8.443,85
VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO					R\$ 4.553.205,56	100,00%	390.557,86	326.403,00	328.503,98	403.009,19	405.371,55	322.856,78	323.240,07	385.177,65	430.785,72	434.907,32	464.389,93	338.005,11
(QUATRO MILHÕES E QUINHENTOS E CINQUENTA E TRÊS MIL E DUZENTOS E CINCO REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS)						% NO PERÍODO	8,58%	7,17%	7,21%	8,85%	8,90%	7,09%	7,10%	8,46%	9,46%	9,55%	10,20%	7,42%
						VALOR ACUMULADO	390.557,86	716.960,86	1.045.464,83	1.448.474,02	1.853.845,58	2.176.702,36	2.499.942,43	2.885.120,07	3.315.905,80	3.750.813,12	4.215.203,05	4.553.208,16
						% ACUMULADA	8,58%	15,75%	22,96%	31,81%	40,72%	47,81%	54,91%	63,36%	72,83%	82,38%	92,58%	100,00%