



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ  
SECRETARIA DE TRANSPORTES



OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO NA RODOVIA DOS BORRALHOS, SOBRE O IGARAPÉ MARACANÃ (10,00m x 8,60m x 3,00m), NO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO TAUÁ/PA, SOB JURISDIÇÃO DO 1º NÚCLEO REGIONAL .

LOCAL: RODOVIA DOS BORRALHOS, TRECHO PA-140/VILA DOS BORRALHOS, MUNICÍPIO

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO							
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			M	Ê	S		
ITEM	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	VALOR / MÊS	154.705,58	225.759,13	162.649,79	141.465,79
			%	1º	2º	3º	4º
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS GERAIS</b>	<b>R\$ 104.505,99</b>	15,27%				
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	104.505,99	15,27%	65,43%	34,57%		
				68.373,24	36.132,75	-	-
<b>2</b>	<b>PONTE IGARAPÉ MARACANÃ (10,00m x 8,60m x 3,00m)</b>	<b>R\$ 571.520,74</b>	83,48%				
2.1	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO E EXECUÇÃO DO DESVIO	95.418,34	13,94%	90,48%	5,44%	4,08%	
				86.332,34	5.192,00	3.894,00	-
2.2	INFRAESTRUTURA DOS ENCONTROS	27.407,11	4,00%		100,00%		
				-	27.407,11	-	-
2.3	INFRAESTRUTURA DO TABULEIRO	157.027,27	22,94%		100,00%		
				-	157.027,27	-	-
2.4	SUPERESTRUTURA DOS ENCONTROS	102.294,18	14,94%			100,00%	
				-	-	102.294,18	-
2.5	SUPERESTRUTURA DO TABULEIRO	137.362,91	20,07%			41,10%	58,90%
				-	-	56.461,61	80.901,30
2.6	SERVIÇOS AUXILIARES	44.610,35	6,52%				100%
				-	-	-	44.610,35
2.7	SERVIÇOS FINAIS	7.400,58	1,08%				100%
				-	-	-	7.400,58
<b>3</b>	<b>DESMOBILIZAÇÃO</b>	<b>R\$ 8.553,56</b>	<b>1,25%</b>				
3.1	DESMOBILIZAÇÃO	8.553,56	1,25%				100,00%
				-	-	-	8.553,56
<b>VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO</b>		<b>R\$ 684.580,29</b>	<b>100,00%</b>	154.705,58	225.759,13	162.649,79	141.465,79
(SEISCENTOS E OITENTA E QUATRO MIL E QUINHENTOS E OITENTA REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS)			% NO PERÍODO	22,60%	32,98%	23,76%	20,66%
			VALOR ACUMULADO	154.705,58	380.464,71	543.114,50	<b>684.580,29</b>
			% ACUMULADA	22,60%	55,58%	79,34%	<b>100,00%</b>