



OBRA: CONSTRUÇÃO DE 03 PONTES EM CONCRETO ARMADO NA PA-256 IG. QUEROSENE (17,00m X 8,60m), IG. SERRA PEQUENA (17,00m X 8,60m) E IG. TIMBOTEUA (32,00m X 8,60m).

LOCAL: PA-256 TRECHO: PA-451/ PA-140 - TOMÉ-AÇÚ - 7º N.R.

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO																		
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						M Ê S												
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL	VALOR / MÊS	167.358,07	303.513,14	285.399,32	274.768,26	304.949,19	274.593,03	219.795,65	334.973,38	386.230,29	362.715,13	341.893,24	39.577,31
						%	1º	2º	3º	4º	5º	6º	7º	8º	9º	10º	11º	12º
1	SERVIÇOS GERAIS				108.785,32	3,30%												
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				108.785,32	3,30%	66,79%	33,21%										
							72.652,57	36.132,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	IG. QUEROSENE (17,00m X 8,60m x 4,00m)				894.575,67	27,14%												
2.1	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO E EXECUÇÃO DO DESVIO				109.599,67	3,33%	86,41%	7,67%	2,96%	2,96%								
							94.705,50	8.404,17	3.245,00	3.245,00	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2	INFRAESTRUTURA DOS ENCONTROS				39.777,47	1,21%		100,00%										
							-	39.777,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3	INFRAESTRUTURA DO TABULEIRO				320.838,57	9,73%		61,25%	38,75%									
							-	196.521,60	124.316,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4	SUPERESTRUTURA DOS ENCONTROS				116.733,69	3,54%			100,00%									
							-	-	116.733,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5	SUPERESTRUTURA DO TABULEIRO				229.141,14	6,95%			12,14%	87,86%								
							-	-	27.819,49	201.321,65	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6	SERVIÇOS AUXILIARES				70.201,61	2,13%				100,00%								
							-	-	-	70.201,61	-	-	-	-	-	-	-	-
2.7	SERVIÇOS FINAIS				8.283,52	0,25%												100,00%
							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.283,52
3	IG. SERRA PEQUENA (17,00m X 8,60m X 3,00m)				908.210,67	27,56%												
3.1	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO E EXECUÇÃO DO DESVIO				150.725,38	4,57%		5,75%	2,16%		55,33%	12,26%	12,26%	12,26%				
							-	8.663,67	3.250,00	-	83.389,71	18.474,00	18.474,00	18.474,00	-	-	-	-
3.2	INFRAESTRUTURA DOS ENCONTROS				36.982,08	1,12%					100%							
							-	-	-	-	36.982,08	-	-	-	-	-	-	-
3.3	INFRAESTRUTURA DO TABULEIRO				310.584,27	9,42%					59,43%	40,57%						
							-	-	-	-	184.577,40	126.006,87	-	-	-	-	-	-
3.4	SUPERESTRUTURA DOS ENCONTROS				102.292,67	3,10%						100,00%						
							-	-	-	-	-	102.292,67	-	-	-	-	-	-
3.5	SUPERESTRUTURA DO TABULEIRO				229.141,14	6,95%						12,14%	87,86%					
							-	-	-	-	-	27.819,49	201.321,65	-	-	-	-	-
3.6	SERVIÇOS AUXILIARES				70.201,61	2,13%							100%					
							-	-	-	-	-	-	70.201,61	-	-	-	-	-
3.7	SERVIÇOS FINAIS				8.283,52	0,25%												100%
							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.283,52
4	IG. TIMBOTEUA (32,00m X 8,60m X 5,00m)				1.371.361,46	41,61%												
4.1	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO E EXECUÇÃO DO DESVIO				219.633,64	6,66%		6,38%	4,57%					55,41%	11,22%	11,22%	11,22%	
							-	14.013,48	10.034,17	-	-	-	-	121.689,99	24.632,00	24.632,00	24.632,00	-
4.2	INFRAESTRUTURA DOS ENCONTROS				42.573,38	1,29%								100%				
							-	-	-	-	-	-	-	42.573,38	-	-	-	-
4.3	INFRAESTRUTURA DO TABULEIRO				443.632,69	13,46%								18,49%	81,51%			
							-	-	-	-	-	-	-	82.034,40	361.598,29	-	-	-
4.4	SUPERESTRUTURA DOS ENCONTROS				131.174,72	3,98%										100,00%		
							-	-	-	-	-	-	-	-	-	131.174,72	-	-
4.5	SUPERESTRUTURA DO TABULEIRO				415.449,90	12,61%										49,80%	50,20%	
							-	-	-	-	-	-	-	-	-	206.908,41	208.541,49	-
4.6	SERVIÇOS AUXILIARES				108.719,75	3,30%												100%
							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	108.719,75	-
4.7	SERVIÇOS FINAIS				10.177,38	0,31%												
							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.177,38
5	DESMOBILIZAÇÃO				12.832,89	0,39%												
5.1	DESMOBILIZAÇÃO				12.832,89	0,39%												100,00%
							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.832,89
VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO					R\$ 3.295.766,01	100,00%	167.358,07	303.513,14	285.399,32	274.768,26	304.949,19	274.593,03	219.795,65	334.973,38	386.230,29	362.715,13	341.893,24	39.577,31
						% NO PERÍODO	5,08%	9,21%	8,66%	8,34%	9,25%	8,33%	6,67%	10,16%	11,72%	11,01%	10,37%	1,20%
(TRÊS MILHÕES E DUZENTOS E NOVENTA E CINCO MIL E SETECENTOS E SESSANTA E SEIS REAIS E UM CENTAVO)						VALOR ACUMULADO	167.358,07	470.871,21	756.270,53	1.031.038,79	1.335.987,98	1.610.581,01	1.830.376,66	2.165.350,04	2.551.580,33	2.914.295,46	3.256.188,70	3.295.766,01
						% ACUMULADA	5,08%	14,29%	22,95%	31,28%	40,54%	48,87%	55,54%	65,70%	77,42%	88,43%	98,80%	100,00%