

OBRA: CONSTRUÇÃO DE DUAS PONTES EM CONCRETO ARMADO NA RODOVIA PA-256, SOBRE OS IGARAPÉS JABOTI MAIOR – KM 43.5 (25,00m x 8,60m) E AÇÚ – KM 48.2 (26,00m x 8,60m)

LOCAL: TRECHO PA-451/PA-140, NO MUNICÍPIO DE TOMÉ AÇÚ/PA, SOBRE JURISDIÇÃO DO 7º NR

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO												
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						M Ê S						
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL	VALOR / MÊS	450.649,36	433.225,57	569.941,38	504.492,87	358.564,57	269.282,19
						%	1º	2º	3º	4º	5º	6º
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS GERAIS</b>				<b>106.810,23</b>	<b>4,13%</b>						
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				106.810,23	4,13%	100,00%					
							106.810,23	-	-	-	-	-
<b>2</b>	<b>PONTE IG. JABOTI MAIOR - (25,00m X 8,60m x 3,00m)</b>				<b>1.223.248,48</b>	<b>47,30%</b>						
2.1	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO E EXECUÇÃO DO DESVIO				228.254,87	8,83%	93,19%	3,97%	1,42%	1,42%		
							212.709,23	9.055,65	3.245,00	3.245,00	-	-
2.2	INFRAESTRUTURA DOS ENCONTROS				36.982,08	1,43%	62,96%	37,04%				
							23.283,88	13.698,20	-	-	-	-
2.3	INFRAESTRUTURA DO TABULEIRO				416.287,89	16,10%	17,74%	74,71%	7,55%			
							73.830,96	311.008,50	31.448,43	-	-	-
2.4	SUPERESTRUTURA DOS ENCONTROS				102.292,67	3,96%		33,88%	66,12%			
							-	34.658,44	67.634,23	-	-	-
2.5	SUPERESTRUTURA DO TABULEIRO				332.728,71	12,87%		19,48%	80,52%			
							-	64.804,79	267.923,93	-	-	-
2.6	SERVIÇOS AUXILIARES				97.408,73	3,77%			100,00%			
							-	-	97.408,73	-	-	-
2.7	SERVIÇOS FINAIS				9.293,53	0,36%			100,00%			
							-	-	9.293,53	-	-	-
<b>3</b>	<b>PONTE IG. AÇÚ - (26,00m X 8,60m X 3,00m)</b>				<b>1.245.239,44</b>	<b>48,15%</b>						
3.1	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO E EXECUÇÃO DO DESVIO				236.694,46	9,15%	14,37%		31,32%	51,56%	1,37%	1,37%
							34.015,07	-	74.141,56	122.047,83	3.245,00	3.245,00
3.2	INFRAESTRUTURA DOS ENCONTROS				36.982,08	1,43%						
							-	-	18.845,98	18.136,11	-	-
3.3	INFRAESTRUTURA DO TABULEIRO				416.287,89	16,10%				76,05%	23,95%	
							-	-	-	316.597,93	99.689,96	-
3.4	SUPERESTRUTURA DOS ENCONTROS				102.292,67	3,96%				10,33%	89,67%	
							-	-	-	10.569,23	91.723,44	-
3.5	SUPERESTRUTURA DO TABULEIRO				344.538,07	13,32%				9,84%	47,57%	42,59%
							-	-	-	33.896,77	163.906,17	146.735,12
3.6	SERVIÇOS AUXILIARES				99.024,59	3,83%						100%
							-	-	-	-	-	99.024,59
3.7	SERVIÇOS FINAIS				9.419,68	0,36%						100%
							-	-	-	-	-	9.419,68
<b>4</b>	<b>DESMOBILIZAÇÃO</b>				<b>10.857,80</b>	<b>0,42%</b>						
4.1	DESMOBILIZAÇÃO				10.857,80	0,42%						100,00%
							-	-	-	-	-	10.857,80
<b>VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO</b>					<b>R\$ 2.586.155,95</b>	<b>100,00%</b>	<b>450.649,36</b>	<b>433.225,57</b>	<b>569.941,38</b>	<b>504.492,87</b>	<b>358.564,57</b>	<b>269.282,19</b>
(DOIS MILHÕES E QUINHENTOS E OITENTA E SEIS MIL E CENTO E CINQUENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS)						% NO PERÍODO	17,43%	16,75%	22,04%	19,51%	13,86%	10,41%
						VALOR ACUMULADO	450.649,36	883.874,94	1.453.816,32	1.958.309,18	2.316.873,76	2.586.155,95
						% ACUMULADA	17,43%	34,18%	56,22%	75,72%	89,59%	100,00%