



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE TRANSPORTES



OBRA: CONSTRUÇÃO DE DUAS PONTES EM CONCRETO ARMADO NA RODOVIA PA-256, SOBRE OS IGARAPÉS SANTA RITA II – KM 98.1 (20,00m x 8,60m) E SANTA RITA I – KM 104.6 (31,00m x 8,60m)

LOCAL: RODOVIA PA-256, KM 98.1 E KM 104.6, TRECHO PA-451/PA-140, NO MUNICÍPIO DE TOMÉ AÇÚ/PA - 7º NR

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO												
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA												
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL	VALOR / MÊS	415.183,40	381.251,47	501.190,93	527.210,27	384.604,63	312.356,70
						%	1º	2º	3º	4º	5º	6º
1	SERVIÇOS GERAIS				112.954,88	4,48%						
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				112.954,88	4,48%	100,00%					
							112.954,88	-	-	-	-	-
2	PONTE IG. SANTA RITA II - (20,00m X 8,60m x 5,00m)				1.045.949,33	41,48%						
2.1	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO E EXECUÇÃO DO DESVIO				192.809,03	7,65%	90,93%	5,70%	1,68%	1,68%		
							175.326,51	10.992,53	3.245,00	3.245,00	-	-
2.2	INFRAESTRUTURA DOS ENCONTROS				42.573,38	1,69%	62,70%	37,30%				
							26.694,79	15.878,60	-	-	-	-
2.3	INFRAESTRUTURA DO TABULEIRO				331.092,87	13,13%	18,58%	74,39%	7,03%			
							61.525,80	246.307,08	23.259,99	-	-	-
2.4	SUPERESTRUTURA DOS ENCONTROS				131.174,72	5,20%		44,04%	55,96%			
							-	57.764,08	73.410,64	-	-	-
2.5	SUPERESTRUTURA DO TABULEIRO				264.587,77	10,49%		19,01%	80,99%			
							-	50.309,19	214.278,58	-	-	-
2.6	SERVIÇOS AUXILIARES				75.049,19	2,98%			100,00%			
							-	-	75.049,19	-	-	-
2.7	SERVIÇOS FINAIS				8.662,37	0,34%			100,00%			
							-	-	8.662,37	-	-	-
3	PONTE IG. SANTA RITA I - (31,00m X 8,60m X 5,00m)				1.345.890,74	53,37%						
3.1	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO E EXECUÇÃO DO DESVIO				269.541,72	10,69%	14,35%		31,33%	51,91%	1,20%	1,20%
							38.681,43	-	84.439,18	139.931,11	3.245,00	3.245,00
3.2	INFRAESTRUTURA DOS ENCONTROS				36.982,08	1,47%						
							-	-	18.845,98	18.136,11	-	-
3.3	INFRAESTRUTURA DO TABULEIRO				416.287,89	16,51%				76,05%	23,95%	
							-	-	-	316.597,93	99.689,96	-
3.4	SUPERESTRUTURA DOS ENCONTROS				102.292,67	4,06%				10,33%	89,67%	
							-	-	-	10.569,23	91.723,44	-
3.5	SUPERESTRUTURA DO TABULEIRO				403.631,26	16,01%				9,60%	47,06%	43,35%
							-	-	-	38.730,90	189.946,23	174.954,13
3.6	SERVIÇOS AUXILIARES				107.103,89	4,25%						100%
							-	-	-	-	-	107.103,89
3.7	SERVIÇOS FINAIS				10.051,23	0,40%						100%
							-	-	-	-	-	10.051,23
4	DESMOBILIZAÇÃO				17.002,45	0,67%						
4.1	DESMOBILIZAÇÃO				17.002,45	0,67%						100,00%
							-	-	-	-	-	17.002,45
VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO					R\$ 2.521.797,40	100,00%	415.183,40	381.251,47	501.190,93	527.210,27	384.604,63	312.356,70
(DOIS MILHÕES E QUINHENTOS E VINTE E UM MIL E SETECENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E QUARENTA CENTAVOS)						% NO PERÍODO	16,46%	15,12%	19,87%	20,91%	15,25%	12,39%
						VALOR ACUMULADO	415.183,40	796.434,87	1.297.625,80	1.824.836,07	2.209.440,70	2.521.797,40
						% ACUMULADA	16,46%	31,58%	51,46%	72,36%	87,61%	100,00%