



OBRA: CONSTRUÇÃO DE 03 PONTES EM CONCRETO ARMADO NA RODOVIA PA-256 IG. NOVA VIDA (10,00 X 8,60 X 3,00m), RIO URUCURÉ (16,00 X 8,60 X 3,00m) E RIO URUCURÉ I (10,00 X 8,60m X 3,00m)  
NO MUNICÍPIO DE ACARÁ

LOCAL: TRECHO PA475/PA140 NA JURISDIÇÃO DO 7º NÚCLEO REGIONAL

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO													
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						M Ê S							
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL	VALOR / MÊS	205.341,04	393.300,79	614.785,23	574.027,57	368.829,77	143.549,67	
						%	1º	2º	3º	4º	5º	6º	
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS GERAIS</b>				<b>106.590,79</b>	<b>4,63%</b>							
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				106.590,79	4,63%	100,00%						
							106.590,79	-	-	-	-	-	
<b>2</b>	<b>PONTE IG. NOVA VIDA- (10,00m x 8,60m x 3,00m)</b>				<b>641.364,59</b>	<b>27,89%</b>							
2.1	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO E EXECUÇÃO DO DESVIO				107.836,25	4,69%	91,57%	4,81%	3,61%				
							98.750,25	5.192,00	3.894,00	-	-	-	
2.2	INFRAESTRUTURA DOS ENCONTROS				36.982,08	1,61%		100,00%					
							-	36.982,08	-	-	-	-	
2.3	INFRAESTRUTURA DO TABULEIRO				204.880,67	8,91%		100,00%					
							-	204.880,67	-	-	-	-	
2.4	SUPERESTRUTURA DOS ENCONTROS				102.292,67	4,45%			100,00%				
							-	-	102.292,67	-	-	-	
2.5	SUPERESTRUTURA DO TABULEIRO				137.362,91	5,97%			41,10%	58,90%			
							-	-	56.461,61	80.901,30	-	-	
2.6	SERVIÇOS AUXILIARES				44.610,35	1,94%				100,00%			
							-	-	-	44.610,35	-	-	
2.7	SERVIÇOS FINAIS				7.399,66	0,32%				100,00%			
							-	-	-	7.399,66	-	-	
<b>3</b>	<b>PONTE RIO URUCURÉ - (16,00m X 8,60m X 3,00m)</b>				<b>899.247,39</b>	<b>39,10%</b>							
3.1	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO E EXECUÇÃO DO DESVIO				155.332,04	6,75%		94,15%	3,34%	2,51%			
							-	146.246,04	5.192,00	3.894,00	-	-	
3.2	INFRAESTRUTURA DOS ENCONTROS				36.982,08	1,61%			100,00%				
							-	-	36.982,08	-	-	-	
3.3	INFRAESTRUTURA DO TABULEIRO				310.584,27	13,50%			100,00%				
							-	-	310.584,27	-	-	-	
3.4	SUPERESTRUTURA DOS ENCONTROS				102.292,67	4,45%				100,00%			
							-	-	-	102.292,67	-	-	
3.5	SUPERESTRUTURA DO TABULEIRO				217.313,22	9,45%				40,44%	59,56%		
							-	-	-	87.874,84	129.438,38	-	
3.6	SERVIÇOS AUXILIARES				68.585,75	2,98%					100%		
							-	-	-	-	68.585,75	-	
3.7	SERVIÇOS FINAIS				8.157,36	0,35%					100%		
							-	-	-	-	8.157,36	-	
<b>4</b>	<b>PONTE RIO URUCURÉ I (10,00m X 8,60m X 3,00m)</b>				<b>641.992,94</b>	<b>27,91%</b>							
4.1	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO E EXECUÇÃO DO DESVIO				108.464,60	4,72%			91,62%	4,79%	3,59%		
							-	-	99.378,60	5.192,00	3.894,00	-	
4.2	INFRAESTRUTURA DOS ENCONTROS				36.982,08	1,61%				100,00%			
							-	-	-	36.982,08	-	-	
4.3	INFRAESTRUTURA DO TABULEIRO				204.880,67	8,91%				100,00%			
							-	-	-	204.880,67	-	-	
4.4	SUPERESTRUTURA DOS ENCONTROS				102.292,67	4,45%					100,00%		
							-	-	-	-	102.292,67	-	
4.5	SUPERESTRUTURA DO TABULEIRO				137.362,91	5,97%					41,10%	58,90%	
							-	-	-	-	56.461,61	80.901,30	
4.6	SERVIÇOS AUXILIARES				44.610,35	1,94%						100%	
							-	-	-	-	-	44.610,35	
4.7	SERVIÇOS FINAIS				7.399,66	0,32%						100,00%	
							-	-	-	-	-	7.399,66	
<b>5</b>	<b>DESMOBILIZAÇÃO</b>				<b>10.638,36</b>	<b>0,46%</b>							
5.1	DESMOBILIZAÇÃO				10.638,36	0,46%						100,00%	
							-	-	-	-	-	10.638,36	
<b>VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO</b>						<b>R\$ 2.299.834,07</b>	<b>100,00%</b>	205.341,04	393.300,79	614.785,23	574.027,57	368.829,77	143.549,67
(TRÊS MILHÕES E CENTO E NOVENTA E CINCO MIL E TREZENTOS E OITENTA E UM REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)							% NO PERÍODO	8,93%	17,10%	26,73%	24,96%	16,04%	6,24%
							VALOR ACUMULADO	205.341,04	598.641,83	#####	#####	2.156.284,40	2.299.834,07
							% ACUMULADA	8,93%	26,03%	52,76%	77,72%	93,76%	100,00%