



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE TRANSPORTES



OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE DE CONCRETO ARMADO NA PA256M KM41, SOBRE O RIO PEQUENO (50,00 x 8,60 x 3,00m)

LOCAL: PA-256 TRECHO: PA-451/ PA-140 - TOMÉ-AÇÚ - 7º N.R.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						M Ê S						
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL	VALOR / MÊS	511.119,27	448.679,74	421.100,23	446.546,06	334.867,91	88.914,09
						%	1º	2º	3º	4º	5º	6º
1	SERVIÇOS GERAIS				106.590,79	4,73%						
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				106.590,79	4,73%	66,10%	33,90%				
							70.458,04	36.132,75	-	-	-	-
2	PONTE RIO PEQUENO- (50,00m x 8,60m x 3,00m)				2.133.998,15	94,79%						
2.1	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO E EXECUÇÃO DO DESVIO				456.204,40	20,26%	96,59%	1,70%	0,57%	0,57%	0,57%	
							440.661,23	7.755,17	2.596,00	2.596,00	2.596,00	-
2.2	INFRAESTRUTURA DOS ENCONTROS				37.415,42	1,66%		95,25%	4,75%			
							-	35.637,02	1.778,40	-	-	-
2.3	INFRAESTRUTURA DO TABULEIRO				656.532,81	29,16%		56,23%	43,77%			
							-	369.154,80	287.378,01	-	-	-
2.4	SUPERESTRUTURA DOS ENCONTROS				111.745,31	4,96%			100,00%			
							-	-	111.745,31	-	-	-
2.5	SUPERESTRUTURA DO TABULEIRO				693.284,79	30,80%			2,54%	51,69%	45,77%	
							-	-	17.602,51	358.377,40	317.304,88	-
2.6	SERVIÇOS AUXILIARES				166.365,71	7,39%				51,44%	9,00%	39,57%
							-	-	-	85.572,66	14.967,03	65.826,02
2.7	SERVIÇOS FINAIS				12.449,71	0,55%						100,00%
							-	-	-	-	-	12.449,71
3	DESMOBILIZAÇÃO				10.638,36	0,47%						
3.1	DESMOBILIZAÇÃO				10.638,36	0,47%						100,00%
												10.638,36
VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO					R\$ 2.251.227,30	100,00%	511.119,27	448.679,74	421.100,23	446.546,06	334.867,91	88.914,09
(DOIS MILHÕES E DUZENTOS E CINQUENTA E UM MIL E DUZENTOS E VINTE E SETE REAIS E TRINTA CENTAVOS)						% NO PERÍODO	22,70%	19,93%	18,71%	19,84%	14,87%	3,95%
						VALOR ACUMULADO	511.119,27	959.799,01	1.380.899,24	1.827.445,30	2.162.313,21	2.251.227,30
						% ACUMULADA	22,70%	42,63%	61,34%	81,18%	96,05%	100,00%