



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE TRANSPORTES



OBRA: CONSTRUÇÃO DE DUAS PONTES EM CONCRETO ARMADO NA RODOVIA PA-256, SOBRE OS IGARAPÉS TOMÉ AÇÚ – KM 68 (26,00m x 8,60m) E BANANAL II – KM 80 (26,00m x 8,60m)

LOCAL: TRECHO PA-451/PA-140, NOS MUNICÍPIOS DE TOMÉ AÇÚ/PA E IPIXUNA DO PARÁ/PA, SOBRE JURISDIÇÃO DO 7º NR.

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO												
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						M					Ê	S
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL	VALOR / MÊS	480.098,36	507.259,10	604.164,07	558.213,51	391.318,41	272.903,15
						%	1º	2º	3º	4º	5º	6º
1	SERVIÇOS GERAIS				110.431,19	3,92%						
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				110.431,19	3,92%	100,00%					
2	PONTE IG. TOMÉ AÇÚ - (26,00m X 8,60m x 6,00m)				1.344.209,15	47,77%	110.431,19	-	-	-	-	-
2.1	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO E EXECUÇÃO DO DESVIO				242.936,81	8,63%	91,02%	6,31%	1,34%	1,34%		
							221.115,67	15.331,14	3.245,00	3.245,00	-	-
2.2	INFRAESTRUTURA DOS ENCONTROS				45.369,17	1,61%	62,60%	37,40%				
							28.400,31	16.968,86	-	-	-	-
2.3	INFRAESTRUTURA DO TABULEIRO				457.305,09	16,25%	18,84%	74,29%	6,88%			
							86.136,12	339.720,54	31.448,43	-	-	-
2.4	SUPERESTRUTURA DOS ENCONTROS				145.615,74	5,17%	47,60%	52,40%				
							-	69.316,90	76.298,84	-	-	-
2.5	SUPERESTRUTURA DO TABULEIRO				344.538,07	12,24%	-	19,13%	80,87%			
							-	65.921,67	278.616,40	-	-	-
2.6	SERVIÇOS AUXILIARES				99.024,59	3,52%	100,00%					
							-	-	99.024,59	-	-	-
2.7	SERVIÇOS FINAIS				9.419,68	0,33%	-	-	100,00%			
							-	-	9.419,68	-	-	-
3	PONTE IG. BANANAL II - (26,00m X 8,60m X 6,00m)				1.344.837,50	47,79%						
3.1	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO E EXECUÇÃO DO DESVIO				243.565,16	8,66%	13,97%	-	33,02%	50,35%	1,33%	1,33%
							34.015,07	-	80.416,20	122.643,89	3.245,00	3.245,00
3.2	INFRAESTRUTURA DOS ENCONTROS				45.369,17	1,61%	-	-	25.694,92	19.674,25	-	-
							-	-	78,20%	21,80%	-	-
3.3	INFRAESTRUTURA DO TABULEIRO				457.305,09	16,25%	-	-	-	357.615,13	99.689,96	-
							-	-	-	14,52%	85,48%	-
3.4	SUPERESTRUTURA DOS ENCONTROS				145.615,74	5,17%	-	-	-	21.138,47	124.477,27	-
							-	-	-	9,84%	47,57%	42,59%
3.5	SUPERESTRUTURA DO TABULEIRO				344.538,07	12,24%	-	-	-	33.896,77	163.906,17	146.735,12
							-	-	-	-	-	100%
3.6	SERVIÇOS AUXILIARES				99.024,59	3,52%	-	-	-	-	-	99.024,59
							-	-	-	-	-	100%
3.7	SERVIÇOS FINAIS				9.419,68	0,33%	-	-	-	-	-	9.419,68
							-	-	-	-	-	100%
4	DESMOBILIZAÇÃO				14.478,76	0,51%						
4.1	DESMOBILIZAÇÃO				14.478,76	0,51%						100,00%
							-	-	-	-	-	14.478,76
VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO					R\$ 2.813.956,60	100,00%	480.098,36	507.259,10	604.164,07	558.213,51	391.318,41	272.903,15
(DOIS MILHÕES, OITOCENTOS E TREZE MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E SESSENTA CENTAVOS)						% NO PERÍODO	17,06%	18,03%	21,47%	19,84%	13,91%	9,70%
						VALOR ACUMULADO	480.098,36	987.357,46	1.591.521,53	2.149.735,04	2.541.053,45	2.813.956,60
						% ACUMULADA	17,06%	35,09%	56,56%	76,40%	90,30%	100,00%