



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE TRANSPORTES



OBRA: CONSTRUÇÃO DE 01 PONTE EM CONCRETO ARMADO NA TRANSGARIMPEIRA RIO SAMAÚMA (105,00m x 8,60m x 6,00m).

LOCAL: TRANSGARIMPEIRA TRECHO: CREPORIZÃO/BR-163 - ITAITUBA - 3º N.R.

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO															
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			M E S												
ITEM	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	VALOR / MÊS	324.851,85	258.485,04	198.675,95	215.750,76	195.743,95	164.717,34	280.464,88	348.984,69	407.615,62	413.038,96	455.009,74	410.948,94
			%	1º	2º	3º	4º	5º	6º	7º	8º	9º	10º	11º	12º
1	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 172.975,26	4,71%												
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	172.975,26	4,71%	79,11%	20,89%										
				136.842,51	36.132,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	PONTE RIO SAMAÚMA (105,00m x 8,60m x 6,00m)	R\$ 3.424.288,78	93,20%												
2.1	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO E EXECUÇÃO DO DESVIO	664.911,05	18,10%	28,28%	33,44%	27,51%	8,17%	0,33%	0,33%	0,33%	0,33%	0,33%	0,33%	0,33%	0,33%
				188.009,34	222.352,29	182.946,71	54.293,44	2.162,47	2.162,47	2.162,47	2.162,47	2.162,47	2.162,47	2.162,47	2.172,85
2.2	INFRAESTRUTURA DOS ENCONTROS	35.794,24	0,97%												
				-	-	15.729,24	17.897,12	2.167,88	17,79%	30,46%	15,10%	-	-	-	-
2.3	INFRAESTRUTURA DO TABULEIRO	913.785,57	24,87%												
				-	-	-	143.560,20	191.413,60	162.554,88	278.302,41	137.954,48	-	-	-	-
2.4	SUPERESTRUTURA DOS ENCONTROS	145.617,25	3,96%												
				-	-	-	-	-	-	-	72.808,63	72.808,63	50,00%	50,00%	-
2.5	SUPERESTRUTURA DO TABULEIRO	1.332.427,41	36,26%												
				-	-	-	-	-	-	-	136.059,11	332.644,53	30,84%	33,99%	-
2.6	SERVIÇOS AUXILIARES	312.358,99	8,50%												100%
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	312.358,99
2.7	SERVIÇOS FINAIS	19.394,27	0,53%												100%
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.394,27
3	DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 77.022,83	2,10%												
3.1	DESMOBILIZAÇÃO	77.022,83	2,10%												100,00%
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77.022,83
VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO		R\$ 3.674.286,87	100,00%	324.851,85	258.485,04	198.675,95	215.750,76	195.743,95	164.717,34	280.464,88	348.984,69	407.615,62	413.038,96	455.009,74	410.948,94
TRÊS MILHÕES E SEISCENTOS E SETENTA E QUATRO MIL E DUZENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS)			% NO PERÍODO	8,84%	7,03%	5,41%	5,87%	5,33%	4,48%	7,63%	9,50%	11,09%	11,24%	12,38%	11,18%
			VALOR ACUMULADO	324.851,85	583.336,89	782.012,85	997.763,61	1.193.507,56	1.358.224,90	1.638.689,78	1.987.674,46	2.395.290,08	2.808.329,05	3.263.338,79	3.674.287,74
			% ACUMULADA	8,84%	15,88%	21,28%	27,16%	32,48%	36,97%	44,60%	54,10%	65,19%	76,43%	88,82%	100,00%