



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE TRANSPORTES



OBRA: CONSTRUÇÃO DE 01 PONTE EM CONCRETO ARMADO, PA-220, SOBRE O RIO CARIPI III (51,00m x 8,60m x 6,00m)

LOCAL: TRECHO: PA-395 /PA-127, NO MUNICÍPIO DE MARACANÃ/PA, NA JURISDIÇÃO DO 1º NR

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO									
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			M Ê S						
ITEM	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	VALOR / MÊS	392.959,05	367.620,16	427.430,46	430.673,01	322.327,58	90.686,88
			%	1º	2º	3º	4º	5º	6º
1	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 106.919,97	5,26%						
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	106.919,97	5,26%	66,21%	33,79%				
				70.787,22	36.132,75	-	-	-	-
2	PONTE - RIO CARIPI III (51,00m x 8,60m x 6,00m)	R\$ 1.913.809,63	94,20%						
2.1	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO E EXECUÇÃO DO DESVIO	348.099,00	17,13%	92,55%	2,97%	1,49%	1,49%	1,49%	
				322.171,83	10.351,17	5.192,00	5.192,00	5.192,00	-
2.2	INFRAESTRUTURA DOS ENCONTROS	35.794,24	1,76%		95,03%	4,97%			
				-	34.015,84	1.778,40	-	-	-
2.3	INFRAESTRUTURA DO TABULEIRO	545.660,72	26,86%		52,62%	47,38%			
				-	287.120,40	258.540,32	-	-	-
2.4	SUPERESTRUTURA DOS ENCONTROS	145.617,25	7,17%			100,00%			
				-	-	145.617,25	-	-	-
2.5	SUPERESTRUTURA DO TABULEIRO	658.080,05	32,39%			2,48%	51,65%	45,87%	
				-	-	16.302,49	339.908,35	301.869,21	-
2.6	SERVIÇOS AUXILIARES	167.981,57	8,27%				51%	9%	40%
				-	-	-	85.572,66	15.266,37	67.142,54
2.7	SERVIÇOS FINAIS	12.576,80	0,62%						100%
				-	-	-	-	-	12.576,80
3	DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 10.967,54	0,54%						
3.1	DESMOBILIZAÇÃO	10.967,54	0,54%						100,00%
				-	-	-	-	-	10.967,54
VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO		R\$ 2.031.697,14	100,00%	392.959,05	367.620,16	427.430,46	430.673,01	322.327,58	90.686,88
(DOIS MILHÕES, TRINTA E UM MIL, SEISCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E QUATORZE CENTAVOS)			% NO PERÍODO	19,34%	18,09%	21,04%	21,20%	15,86%	4,46%
			VALOR ACUMULADO	392.959,05	760.579,21	1.188.009,67	1.618.682,69	1.941.010,26	2.031.697,14
			% ACUMULADA	19,34%	37,44%	58,47%	79,67%	95,54%	100,00%