



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE TRANSPORTES



OBRA: CONSTRUÇÃO DE DUAS PONTES EM CONCRETO ARMADO NA RODOVIA PA-437, SOBRE OS IGARAPÉS CURUÇAMBÁ II (25,00m X 8,60m X 3,00m) E CURUÇAMBÁ III (25,00m X 8,60m X 3,00m)

LOCAL: TRECHO PA-437, NO MUNICÍPIO DE ÓBIDOS/PA, SOBRE JURISDIÇÃO DO 10º NR

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO												
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						M Ê S						
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL	VALOR / MÊS	457.835,87	433.225,57	567.487,74	499.101,71	353.362,12	270.019,88
						%	1º	2º	3º	4º	5º	6º
1	SERVIÇOS GERAIS				114.930,01	4,45%						
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				114.930,01	4,45%	100,00%					
							114.930,01	-	-	-	-	-
2	PONTE IG. CURUÇAMBÁ II - (25,00m X 8,60m x 3,00m)				1.223.248,48	47,39%						
2.1	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO E EXECUÇÃO DO DESVIO				228.254,87	8,84%	93,19%	3,97%	1,42%	1,42%		
							212.709,23	9.055,65	3.245,00	3.245,00	-	-
2.2	INFRAESTRUTURA DOS ENCONTROS				36.982,08	1,43%	62,96%	37,04%				
							23.283,88	13.698,20	-	-	-	-
2.3	INFRAESTRUTURA DO TABULEIRO				416.287,89	16,13%	17,74%	74,71%	7,55%			
							73.830,96	311.008,50	31.448,43	-	-	-
2.4	SUPERESTRUTURA DOS ENCONTROS				102.292,67	3,96%		33,88%	66,12%			
							-	34.658,44	67.634,23	-	-	-
2.5	SUPERESTRUTURA DO TABULEIRO				332.728,71	12,89%		19,48%	80,52%			
							-	64.804,79	267.923,93	-	-	-
2.6	SERVIÇOS AUXILIARES				97.408,73	3,77%			100,00%			
							-	-	97.408,73	-	-	-
2.7	SERVIÇOS FINAIS				9.293,53	0,36%			100,00%			
							-	-	9.293,53	-	-	-
3	PONTE IG. CURUÇAMBÁ III - (25,00m X 8,60m X 3,00m)				1.223.876,83	47,42%						
3.1	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO E EXECUÇÃO DO DESVIO				228.883,22	8,87%	14,45%		31,32%	51,39%	1,42%	1,42%
							33.081,80	-	71.687,92	117.623,50	3.245,00	3.245,00
3.2	INFRAESTRUTURA DOS ENCONTROS				36.982,08	1,43%						
							-	-	18.845,98	18.136,11	-	-
3.3	INFRAESTRUTURA DO TABULEIRO				416.287,89	16,13%				76,05%	23,95%	
							-	-	-	316.597,93	99.689,96	-
3.4	SUPERESTRUTURA DOS ENCONTROS				102.292,67	3,96%				10,33%	89,67%	
							-	-	-	10.569,23	91.723,44	-
3.5	SUPERESTRUTURA DO TABULEIRO				332.728,71	12,89%				9,90%	47,70%	42,41%
							-	-	-	32.929,95	158.703,72	141.095,04
3.6	SERVIÇOS AUXILIARES				97.408,73	3,77%						100%
							-	-	-	-	-	97.408,73
3.7	SERVIÇOS FINAIS				9.293,53	0,36%						100%
							-	-	-	-	-	9.293,53
4	DESMOBILIZAÇÃO				18.977,58	0,74%						
4.1	DESMOBILIZAÇÃO				18.977,58	0,74%						100,00%
							-	-	-	-	-	18.977,58
VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO					R\$ 2.581.032,90	100,00%	457.835,87	433.225,57	567.487,74	499.101,71	353.362,12	270.019,88
(DOIS MILHÕES, QUINHENTOS E OITENTA E UM MIL, TRINTA E DOIS REAIS E NOVENTA CENTAVOS)						% NO PERÍODO	17,74%	16,78%	21,99%	19,34%	13,69%	10,46%
						VALOR ACUMULADO	457.835,87	891.061,45	1.458.549,19	1.957.650,90	2.311.013,02	2.581.032,90
						% ACUMULADA	17,74%	34,52%	56,51%	75,85%	89,54%	100,00%