

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 02 PONTES EM CONCRETO ARMADO NA PA - 424, SOBRE OS RIOS COLÔNIA DA PRATA I (10,00m x 8,60m x 3,00m) E COLÔNIA DA PRATA II (17,00m x 8,60m x 3,00m)

LOCAL: PA 424 NO MUNICÍPIO DE IGARAPÉ AÇU, SOB JURISDIÇÃO DO 1º NR

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO										
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			M E S							
ITEM	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	VALOR / MÊS	205.932,69	201.627,41	276.535,03	396.520,93	217.349,88	147.763,36	
			%	1º	2º	3º	4º	5º	6º	
1	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 103.013,73	7,13%							
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	103.013,73	7,13%	100,00%						
				103.013,73	-	-	-	-	-	
2	PONTE RIO COLÔNIA DO PRATA I (10,00m X 8,60m x 3,00m)	R\$ 552.893,88	38,24%							
2.1	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO E EXECUÇÃO DO DESVIO	76.791,48	5,31%	84,30%	7,25%	4,23%	4,23%			
				64.732,22	5.569,26	3.245,00	3.245,00	-	-	
2.2	INFRAESTRUTURA DOS ENCONTROS	27.407,11	1,90%	57,02%	42,98%					
				15.627,28	11.779,83	-	-	-	-	
2.3	INFRAESTRUTURA DO TABULEIRO	157.027,27	10,86%	14,37%	76,04%	9,60%				
				22.559,46	119.396,25	15.071,56	-	-	-	
2.4	SUPERESTRUTURA DOS ENCONTROS	102.294,18	7,08%		33,88%	8,47%	57,65%			
				-	34.658,44	8.664,61	58.971,13	-	-	
2.5	SUPERESTRUTURA DO TABULEIRO	137.362,91	9,50%		22,00%	78,00%				
				-	30.223,63	107.139,28	-	-	-	
2.6	SERVIÇOS AUXILIARES	44.610,35	3,09%				100%			
				-	-	-	44.610,35	-	-	
2.7	SERVIÇOS FINAIS	7.400,58	0,51%				100%			
				-	-	-	7.400,58	-	-	
3	PONTE RIO COLÔNIA DO PRATA II (17,00m X 8,60m x 3,00m)	R\$ 782.760,39	54,14%							
3.1	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO E EXECUÇÃO DO DESVIO	106.634,35	7,38%			87,17%	6,75%	3,04%	3,04%	
				-	-	92.948,11	7.196,24	3.245,00	3.245,00	
3.2	INFRAESTRUTURA DOS ENCONTROS	27.407,11	1,90%			57,02%	42,98%			
				-	-	15.627,28	11.779,83	-	-	
3.3	INFRAESTRUTURA DO TABULEIRO	238.804,17	16,52%			14,17%	76,09%	9,74%		
				-	-	33.839,19	181.704,99	23.259,99	-	
3.4	SUPERESTRUTURA DOS ENCONTROS	102.294,18	7,08%				33,88%	8,47%	57,65%	
				-	-	-	34.658,44	8.664,61	58.971,13	
3.5	SUPERESTRUTURA DO TABULEIRO	229.134,65	15,85%				20,49%	79,51%		
				-	-	-	46.954,37	182.180,28	-	
3.6	SERVIÇOS AUXILIARES	70.201,61	4,86%						100%	
				-	-	-	-	-	70.201,61	
3.7	SERVIÇOS FINAIS	8.284,32	0,57%						100%	
				-	-	-	-	-	8.284,32	
4	DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 7.061,30	0,49%							
4.1	DESMOBILIZAÇÃO	7.061,30	0,49%						100,00%	
				-	-	-	-	-	7.061,30	
VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO			R\$ 1.445.729,30	100,00%	205.932,69	201.627,41	276.535,03	396.520,93	217.349,88	147.763,36
(HUM MILHÃO E QUATROCENTOS E QUARENTA E CINCO MIL E SETECENTOS E VINTE E NOVE REAIS E TRINTA CENTAVOS)			% NO PERÍODO	14,24%	13,95%	19,13%	27,43%	15,03%	10,22%	
			VALOR ACUMULADO	205.932,69	407.560,10	684.095,13	1.080.616,06	1.297.965,94	1.445.729,30	
			% ACUMULADA	14,24%	28,19%	47,32%	74,75%	89,78%	100,00%	