



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE TRANSPORTES



OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE EM CONCRETO ARMADO NA RODOVIA PA-423, SOBRE O IGARAPÉ DA MULATA – KM 32 (20,00m x 8,60m x 4,00m),
MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE/PA

LOCAL: TRECHO PA-254/ MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE/PA, SOBRE JURISDIÇÃO DO 10º NR

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO												
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						M Ê S						
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL	VALOR / MÊS	252.413,43	276.718,69	255.460,81	183.185,75	126.966,95	53.750,86
						%	1º	2º	3º	4º	5º	6º
1	SERVIÇOS GERAIS				114.710,51	9,99%						
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				114.710,51	9,99%	68,50%	31,50%				
							78.577,76	36.132,75	-	-	-	-
2	IGARAPÉ DA MULATA (20,00m X 8,60m X 4,00m)				1.015.027,90	88,38%						
2.1	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO E EXECUÇÃO DO DESVIO				189.378,84	16,49%	91,79%	4,10%	1,37%	1,37%	1,37%	
							173.835,67	7.755,17	2.596,00	2.596,00	2.596,00	-
2.2	INFRAESTRUTURA DOS ENCONTROS				39.777,47	3,46%		95,53%	4,47%			
							-	37.999,07	1.778,40	-	-	-
2.3	INFRAESTRUTURA DO TABULEIRO				320.838,57	27,94%		60,73%	39,27%			
							-	194.831,70	126.006,87	-	-	-
2.4	SUPERESTRUTURA DOS ENCONTROS				116.733,69	10,16%			100,00%			
							-	-	116.733,69	-	-	-
2.5	SUPERESTRUTURA DO TABULEIRO				264.587,77	23,04%			3,15%	52,10%	44,74%	
							-	-	8.345,85	137.857,78	118.384,14	-
2.6	SERVIÇOS AUXILIARES				75.049,19	6,53%				56,94%	7,98%	35,08%
							-	-	-	42.731,97	5.986,81	26.330,41
2.7	SERVIÇOS FINAIS				8.662,37	0,75%						100,00%
							-	-	-	-	-	8.662,37
3	DESMOBILIZAÇÃO				18.758,08	1,63%						
3.1	DESMOBILIZAÇÃO				18.758,08	1,63%						100,00%
												18.758,08
VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO					R\$ 1.148.496,49	100,00%	252.413,43	276.718,69	255.460,81	183.185,75	126.966,95	53.750,86
(Hum Milhão, Cento e Quarenta e Oito mil, Quatrocentos e Noventa e Seis Reais e Quarenta e Nove Centavos)						% NO PERÍODO	21,98%	24,09%	22,24%	15,95%	11,06%	4,68%
						VALOR ACUMULADO	252.413,43	529.132,12	784.592,93	967.778,68	1.094.745,63	1.148.496,49
						% ACUMULADA	21,98%	46,07%	68,31%	84,26%	95,32%	100,00%