



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ  
SECRETARIA DE TRANSPORTES



OBRA: CONSTRUÇÃO DE 01 PONTE EM CONCRETO ARMADO NA PA - 324, SOBRE O RIO PATAUÁ (10,00m x 8,60m x 3,00m)

LOCAL: PA 324 - MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DE PIRABAS, SOB JURISDIÇÃO DO 2º NR

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO							
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			M	Ê	S		
ITEM	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	VALOR / MÊS	129.211,38	225.759,13	162.649,79	140.807,40
			%	1º	2º	3º	4º
1	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 103.847,60	15,77%				
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	103.847,60	15,77%	65,21%	34,79%		
				67.714,85	36.132,75	-	-
2	PONTE RIO PATAUÁ (10,00m x 8,60m x 3,00m)	R\$ 546.684,93	83,03%				
2.1	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO E EXECUÇÃO DO DESVIO	70.582,53	10,72%	87,13%	7,36%	5,52%	
				61.496,53	5.192,00	3.894,00	-
2.2	INFRAESTRUTURA DOS ENCONTROS	27.407,11	4,16%		100,00%		
				-	27.407,11	-	-
2.3	INFRAESTRUTURA DO TABULEIRO	157.027,27	23,85%		100,00%		
				-	157.027,27	-	-
2.4	SUPERESTRUTURA DOS ENCONTROS	102.294,18	15,54%			100,00%	
				-	-	102.294,18	-
2.5	SUPERESTRUTURA DO TABULEIRO	137.362,91	20,86%			41,10%	58,90%
				-	-	56.461,61	80.901,30
2.6	SERVIÇOS AUXILIARES	44.610,35	6,78%				100%
				-	-	-	44.610,35
2.7	SERVIÇOS FINAIS	7.400,58	1,12%				100%
				-	-	-	7.400,58
3	DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 7.895,17	1,20%				
3.1	DESMOBILIZAÇÃO	7.895,17	1,20%				100,00%
				-	-	-	7.895,17
VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO		R\$ 658.427,70	100,00%	129.211,38	225.759,13	162.649,79	140.807,40
(SEISCENTOS E CINQUENTA E OITO MIL, QUATROCENTOS E VINTE E SETE REAIS E SETENTA CENTAVOS)			% NO PERÍODO	19,62%	34,29%	24,70%	21,39%
			VALOR ACUMULADO	129.211,38	354.970,51	517.620,30	658.427,70
			% ACUMULADA	19,62%	53,91%	78,61%	100,00%