



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE TRANSPORTES



OBRA: CONSTRUÇÃO DE 01 PONTE EM CONCRETO ARMADO NA PA - 251, SOBRE O IGARAPÉ MENINO DEUS (12,00m x 8,60m x 3,00m), NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ, SOB JURISDIÇÃO DO 2º NR

LOCAL: PA 251 - MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ, SOB JURISDIÇÃO DO 2º NR

| CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO | | | | | | | |
|---|--|----------------|-----------------|------------|------------|------------|------------|
| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | | | M | Ê | S | | |
| ITEM | DESCRIÇÃO | PREÇO TOTAL | VALOR / MÊS | 161.750,54 | 225.759,13 | 170.104,95 | 164.970,66 |
| | | | % | 1º | 2º | 3º | 4º |
| 1 | SERVIÇOS GERAIS | R\$ 108.346,38 | 14,99% | | | | |
| 1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 108.346,38 | 14,99% | 66,65% | 33,35% | | |
| | | | | 72.213,63 | 36.132,75 | - | - |
| 2 | PONTE IGARAPÉ MENINO DEUS (12,00m x 8,60m x 3,00m) | R\$ 601.844,95 | 83,29% | | | | |
| 2.1 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO E EXECUÇÃO DO DESVIO | 98.622,91 | 13,65% | 90,79% | 5,26% | 3,95% | |
| | | | | 89.536,91 | 5.192,00 | 3.894,00 | - |
| 2.2 | INFRAESTRUTURA DOS ENCONTROS | 27.407,11 | 3,79% | | 100,00% | | |
| | | | | - | 27.407,11 | - | - |
| 2.3 | INFRAESTRUTURA DO TABULEIRO | 157.027,27 | 21,73% | | 100,00% | | |
| | | | | - | 157.027,27 | - | - |
| 2.4 | SUPERESTRUTURA DOS ENCONTROS | 102.294,18 | 14,16% | | | 100,00% | |
| | | | | - | - | 102.294,18 | - |
| 2.5 | SUPERESTRUTURA DO TABULEIRO | 160.998,33 | 22,28% | | | 39,70% | 60,30% |
| | | | | - | - | 63.916,77 | 97.081,56 |
| 2.6 | SERVIÇOS AUXILIARES | 47.842,07 | 6,62% | | | | 100% |
| | | | | - | - | - | 47.842,07 |
| 2.7 | SERVIÇOS FINAIS | 7.653,08 | 1,06% | | | | 100% |
| | | | | - | - | - | 7.653,08 |
| 3 | DESMOBILIZAÇÃO | R\$ 12.393,95 | 1,72% | | | | |
| 3.1 | DESMOBILIZAÇÃO | 12.393,95 | 1,72% | | | | 100,00% |
| | | | | - | - | - | 12.393,95 |
| VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO | | R\$ 722.585,28 | 100,00% | 161.750,54 | 225.759,13 | 170.104,95 | 164.970,66 |
| (SETECENTOS E VINTE E DOIS MIL, QUINHENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS) | | | % NO PERÍODO | 22,38% | 31,24% | 23,54% | 22,83% |
| | | | VALOR ACUMULADO | 161.750,54 | 387.509,67 | 557.614,62 | 722.585,28 |
| | | | % ACUMULADA | 22,38% | 53,63% | 77,17% | 100,00% |