



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ  
SECRETARIA DE TRANSPORTES



OBRA: CONSTRUÇÃO DE DUAS PONTES EM CONCRETO ARMADO NA RODOVIA PA-427, SOBRE OS IGARAPÉS SANTA MARIA I (10,00m x 4,00m x 4,00m) E SANTA MARIA II (10,00m x 4,00m x 4,00m)

LOCAL: PA-427, TRECHO BR-163/PA-254, NO MUNICÍPIO DE ALENQUER / PA

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO											
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					M E S						
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD	PREÇO TOTAL	VALOR / MÊS	130.327,33	144.460,06	139.218,27	190.474,83	106.406,06	51.276,49
					%	1º	2º	3º	4º	5º	6º
1	SERVIÇOS GERAIS			97.381,62	12,78%						
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES			97.381,62	12,78%	100,00%					
						97.381,62	-	-	-	-	-
2	PONTE IG. SANTA MARIA I - (10,00m x 4,00m x 4,00m)			329.826,60	43,28%						
2.1	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO			52.920,48	6,94%	52,77%	23,73%	18,28%	5,22%		
						27.925,04	12.557,08	9.674,28	2.764,08	-	-
2.2	INFRAESTRUTURA DOS ENCONTROS			17.300,61	2,27%	29,02%	68,36%	2,62%			
						5.020,67	11.826,26	453,68	-	-	-
2.3	INFRAESTRUTURA DO TABULEIRO			89.966,61	11,80%		91,92%	8,08%			
						-	82.693,69	7.272,92	-	-	-
2.4	SUPERESTRUTURA DOS ENCONTROS			53.334,92	7,00%		38,59%	61,41%			
						-	20.583,45	32.751,47	-	-	-
2.5	SUPERESTRUTURA DO TABULEIRO			71.916,49	9,44%		23,36%	76,64%			
						-	16.799,59	55.116,90	-	-	-
2.6	SERVIÇOS AUXILIARES			37.628,42	4,94%			3,02%	96,98%		
						-	-	1.136,80	36.491,62	-	-
2.7	SERVIÇOS FINAIS			6.759,07	0,89%				100,00%		
						-	-	-	6.759,07	-	-
3	PONTE IG. SANTA MARIA II - (10,00m x 4,00m x 4,00m)			329.693,10	43,26%						
3.1	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO			52.786,98	6,93%			52,65%	23,79%	18,33%	5,24%
						-	-	27.791,54	12.557,08	9.674,28	2.764,08
3.2	INFRAESTRUTURA DOS ENCONTROS			17.300,61	2,27%						
						-	-	5.020,67	11.826,26	453,68	-
3.3	INFRAESTRUTURA DO TABULEIRO			89.966,61	11,80%				91,92%	8,08%	
						-	-	-	82.693,69	7.272,92	-
3.4	SUPERESTRUTURA DOS ENCONTROS			53.334,92	7,00%				38,59%	61,41%	
						-	-	-	20.583,45	32.751,47	-
3.5	SUPERESTRUTURA DO TABULEIRO			71.916,49	9,44%				23,36%	76,64%	
						-	-	-	16.799,59	55.116,90	-
3.6	SERVIÇOS AUXILIARES			37.628,42	4,94%					3,02%	96,98%
						-	-	-	-	1.136,80	36.491,62
3.7	SERVIÇOS FINAIS			6.759,07	0,89%						100%
						-	-	-	-	-	6.759,07
4	DESMOBILIZAÇÃO			5.261,72	0,69%						
4.1	DESMOBILIZAÇÃO			5.261,72	0,69%						100,00%
						-	-	-	-	-	5.261,72
VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO				R\$ 762.163,04	100,00%	130.327,33	144.460,06	139.218,27	190.474,83	106.406,06	51.276,49
(Setecentos e sessenta e dois mil e cento e sessenta e três reais e quatro centavos)					% NO PERÍODO	17,10%	18,95%	18,27%	24,99%	13,96%	6,73%
					VALOR ACUMULADO	130.327,33	274.787,39	414.005,66	604.480,49	710.886,55	762.163,04
					% ACUMULADA	17,10%	36,05%	54,32%	79,31%	93,27%	100,00%