



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE TRANSPORTES



OBRA: SERVIÇOS DE DUPLICAÇÃO DAS PISTAS DE ROLAMENTO DE DUAS PONTES DE CONCRETO ARMADO LOCALIZADAS NA PA-423, KM 17, SOBRE O IGARAPÉ JENIPA (10,00mx10,00mx4,50m), E KM 22, SOBRE O IGARAPÉ IPÉPAQUI (25,00mx10,00mx5,00m)

LOCAL: PA-423, KM 17 E KM 22. TRECHO PA-423, PA-455/PA-425, MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE/PA, SOBRE JURISDIÇÃO DO 10º NR

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO									
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			M Ê S						
ITEM	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	VALOR / MÊS	144.343,51	301.371,27	314.326,32	309.134,65	149.201,16	109.999,35
			%	1º	2º	3º	4º	5º	6º
1	SERVIÇOS GERAIS	56.705,60	4,27%	10,87%	22,69%	23,66%	23,27%	11,23%	8,28%
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	56.705,60	4,27%	100,00%					
				56.705,60	-	-	-	-	-
2	PONTE SOBRE IG. JENIPA - (10,00m x 5,50m(+4,50M) x 4,50m)	474.615,73	35,73%						
2.1	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO	89.755,83	6,76%	32,56%	29,47%	22,78%	15,19%		
				29.224,25	26.453,58	20.446,80	13.631,20	-	-
2.2	INFRAESTRUTURA DOS ENCONTROS	16.514,04	1,24%	43,99%	49,05%	6,96%			
				7.264,44	8.100,83	1.148,76	-	-	-
2.3	INFRAESTRUTURA DO TABULEIRO	121.356,86	9,14%		77,77%	6,73%	15,50%		
				-	94.374,98	8.171,71	18.810,17	-	-
2.4	SUPERESTRUTURA DOS ENCONTROS	94.446,61	7,11%			64,98%	35,02%		
				-	-	61.371,70	33.074,91	-	-
2.5	SUPERESTRUTURA DO TABULEIRO	97.129,49	7,31%			71,01%	28,99%		
				-	-	68.974,43	28.155,06	-	-
2.6	SERVIÇOS AUXILIARES	46.016,13	3,46%				100,00%		
				-	-	-	46.016,13	-	-
2.7	SERVIÇOS FINAIS	9.396,77	0,71%				100,00%		
				-	-	-	9.396,77	-	-
3	PONTE SOBRE IG. IPÉPAQUI - (25,00m x 6,00m(+4,00m) x 5,00m)	779.503,81	58,68%						
3.1	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO	121.904,20	9,18%	41,96%	21,70%	16,77%	11,18%	5,59%	2,80%
				51.149,22	26.453,58	20.446,80	13.631,20	6.815,60	3.407,80
3.2	INFRAESTRUTURA DOS ENCONTROS	26.421,05	1,99%		100,00%				
				-	26.421,05	-	-	-	-
3.3	INFRAESTRUTURA DO TABULEIRO	161.947,25	12,19%			82,60%		4,49%	12,92%
				-	-	133.766,12	-	7.263,74	20.917,39
3.4	SUPERESTRUTURA DOS ENCONTROS	149.010,45	11,22%		80,24%				19,76%
				-	119.567,25	-	-	-	29.443,20
3.5	SUPERESTRUTURA DO TABULEIRO	247.643,65	18,64%				163,13%	112,78%	
				-	-	-	146.419,21	101.224,44	-
3.6	SERVIÇOS AUXILIARES	56.851,92	4,28%					37,77%	25,57%
				-	-	-	-	33.897,38	22.954,54
3.7	SERVIÇOS FINAIS	15.725,29	1,18%						17,52%
				-	-	-	-	-	15.725,29
3	DESMOBILIZAÇÃO	17.551,13	1,32%						
3.1	DESMOBILIZAÇÃO	17.551,13	1,32%						100,00%
				-	-	-	-	-	17.551,13
VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO			R\$ 100,00%	144.343,51	301.371,27	314.326,32	309.134,65	149.201,16	109.999,35
(Hum milhão e trezentos e vinte e oito mil e trezentos e setenta e seis reais e vinte e sete centavos)			% NO PERÍODO	10,87%	22,69%	23,66%	23,27%	11,23%	8,28%
			VALOR ACUMULADO	144.343,51	445.714,79	760.041,11	1.069.175,76	1.218.376,92	1.328.376,27
			% ACUMULADA	10,87%	33,55%	57,22%	80,49%	91,72%	100,00%