



**GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ**  
**SECRETARIA DE TRANSPORTES**



OBRA: REFORMA DE UMA PONTE EM CONCRETO ARMADO NA RODOVIA PA-140, SOBRE O IGARAPÉ CARAPARÚ Km 75,10 (24,00m x 8,60m x 3,60m), MUNICÍPIO DE SANTA IZABEL DO PARÁ /PA.

LOCAL: TRECHO PA-140 / BR 316, SOBRE JURISDIÇÃO DO 1º NR

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO												
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						M Ê S						
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL	VALOR / MÊS	271.279,86	75.811,42	177.057,17	189.764,23	147.253,43	45.100,64
						%	1º	2º	3º	4º	5º	6º
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS GERAIS</b>				<b>76.180,28</b>	8,41%						
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				76.180,28	8,41%	68,34%	31,66%				
							52.061,28	24.119,00	-	-	-	-
<b>2</b>	<b>IGARAPÉ DE CARAPARÚ (24,00m X 8,60m X 3,60m)</b>				<b>825.805,35</b>	91,12%						
2.1	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO E EXECUÇÃO DO DESVIO				416.317,71	45,94%	52,66%	12,00%	13,00%	12,00%	10,34%	
							219.218,58	49.958,13	54.121,30	49.958,13	43.061,58	-
2.2	INFRAESTRUTURA DOS ENCONTROS				1.734,29	0,19%		100,00%				
							-	1.734,29	-	-	-	-
2.3	INFRAESTRUTURA DO TABULEIRO				49.525,23	5,46%			100,00%			
							-	-	49.525,23	-	-	-
2.4	SUPERESTRUTURA DOS ENCONTROS				73.410,64	8,10%			100,00%			
							-	-	73.410,64	-	-	-
2.5	SUPERESTRUTURA DO TABULEIRO				194.148,26	21,42%				50,00%	50,00%	
							-	-	-	97.074,13	97.074,13	-
2.6	SERVIÇOS AUXILIARES				81.485,39	8,99%				52,44%	8,73%	38,82%
							-	-	-	42.731,97	7.117,72	31.635,70
2.7	SERVIÇOS FINAIS				9.183,83	1,01%						100,00%
							-	-	-	-	-	9.183,83
<b>3</b>	<b>DESMOBILIZAÇÃO</b>				<b>4.281,11</b>	<b>0,47%</b>						
3.1	DESMOBILIZAÇÃO				4.281,11	0,47%						100,00%
												4.281,11
<b>VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO</b>					<b>R\$ 906.266,74</b>	<b>100,00%</b>	<b>271.279,86</b>	<b>75.811,42</b>	<b>177.057,17</b>	<b>189.764,23</b>	<b>147.253,43</b>	<b>45.100,64</b>
(NOVECENTOS E SEIS MIL, DUZENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS)						% NO PERÍODO	29,93%	8,37%	19,54%	20,94%	16,25%	4,98%
						VALOR ACUMULADO	271.279,86	347.091,28	524.148,45	713.912,67	861.166,10	<b>906.266,74</b>
						% ACUMULADA	29,93%	38,30%	57,84%	78,78%	95,02%	<b>100,00%</b>