



SECRETARIA DE TRANSPORTES

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ



OBRA: CONSTRUÇÃO DE 04 PONTES EM CONCRETO NA PA 102, SOBRE O IG. ANIL I (10,00m x 9,60 x 3,00m), SOBRE O IG. ANIL III (10,00m x 9,60 x 3,00m), SOBRE O IG. CALDEIRÃO (10,00m x 9,60 x 4,00m) KM 12,1 E SOBRE O IG. JUCAIA I (11,00m x 9,60 x 3,00m) KM 9,8.

LOCAL: MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DO PIRIÁ NA REGIÃO DE INTEGRAÇÃO DO RIO CAETÉ.

TRECHO: BR 316 / BR 308

DATA: 29/09/2023

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇO	VALOR DO SERVIÇO	%	MÊS														
				1º	2º	3º	4º	5º	6º	7º	8º							
1	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 400.112,69	12,04%	26,40%	10,51%	10,51%	10,51%	10,51%	10,51%	10,51%	10,51%	10,51%						
				R\$ 105.629,50	R\$ 42.069,03	R\$ 42.069,03	R\$ 42.069,03	R\$ 42.069,03	R\$ 42.069,03	R\$ 42.069,03	R\$ 42.069,03	R\$ 42.069,03	R\$ 42.069,03					
2	IG. ANIL I - (10,00m x 9,60 x 3,00m)	R\$ 714.269,02	21,49%	30,00%	50,00%	20,00%												
				R\$ 214.280,71	R\$ 357.134,51	R\$ 142.853,80												
3	IG. ANIL III (10,00m x 9,60 x 3,00m)	R\$ 714.269,02	21,49%			30,00%	60,00%	10,00%										
						R\$ 214.280,71	R\$ 428.561,41	R\$ 71.426,90										
4	IG. CALDEIRÃO (10,00m x 9,60 x 4,00m)	R\$ 744.190,05	22,39%					50,00%	30,00%	20,00%								
								R\$ 372.095,03	R\$ 223.257,02	R\$ 148.838,01								
5	IG. JUCAIA I (11,00m x 9,60 x 3,00m)	R\$ 736.932,49	22,17%						25,00%	35,00%	40,00%							
									R\$ 184.233,12	R\$ 257.926,37	R\$ 294.773,00							
6	DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 14.316,63	0,43%															
	TOTAL	R\$ 3.324.089,90	100,00%	R\$ 319.910,20	R\$ 399.203,54	R\$ 399.203,54	R\$ 470.630,44	R\$ 485.590,95	R\$ 449.559,17	R\$ 448.833,41	R\$ 351.158,65							
	% NO PERÍODO			9,62%	12,01%	12,01%	14,16%	14,61%	13,52%	13,50%	10,56%							
	VALOR ACUMULADO			R\$ 319.910,20	R\$ 719.113,74	R\$ 1.118.317,28	R\$ 1.588.947,72	R\$ 2.074.538,67	R\$ 2.524.097,84	R\$ 2.972.931,25	R\$ 3.324.089,90							
	% ACUMULADA			9,62%	21,63%	33,64%	47,80%	62,41%	75,93%	89,44%	100,00%							