



OBRA: CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) PONTES DE CONCRETO NA PA 151 = KM 75,7 (10,00 X 9,60 X 3,00M), KM 90,5 (10,00 X 9,60 X 5,00M), KM 101,1 (15,00 X 9,60 X 3,00M), MUNICÍPIO DE BAIÃO, 4º NÚCLEO REGIONAL. REGIÃO DE
LOCAL: MUNICÍPIO DE BAIÃO, 4º NÚCLEO REGIONAL. REGIÃO DE INTEGRAÇÃO DO TOCANTINS.
TRECHO: BAIÃO / BREU BRANCO
DATA: 28/09/2023

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇO	VALOR DO SERVIÇO	%	MES								
				1º	2º	3º	4º	5º	6º	7º	8º	
1	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 319.908,16	12,47%	29,40%	10,09%	10,09%	10,09%	10,09%	10,09%	10,09%	10,09%	10,09%
				R\$ 94.059,99	R\$ 32.264,03	R\$ 32.264,03	R\$ 32.264,03	R\$ 32.264,03	R\$ 32.264,03	R\$ 32.264,03	R\$ 32.264,03	R\$ 32.264,03
2	PONTE NO KM 75.7 (10,00m x 9,60 x 3,00m)	R\$ 624.400,78	24,33%	30,00%	45,00%	25,00%						
				R\$ 187.320,23	R\$ 280.980,35	R\$ 156.100,20						
3	PONTE NO KM 90.5 (10,00m x 9,60 x 5,00m)	R\$ 684.242,99	26,67%			20,00%	40,00%	30,00%	10,00%			
						R\$ 136.848,60	R\$ 273.697,20	R\$ 205.272,90	R\$ 68.424,30			
4	PONTE NO KM 101.1 (15,00m x 9,60 x 3,00m)	R\$ 924.948,91	36,05%						30,00%	40,00%	30,00%	
									R\$ 277.484,67	R\$ 369.979,56	R\$ 277.484,67	
5	DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 12.552,12	0,49%									100,00%
												R\$ 12.552,12
TOTAL		R\$ 2.566.052,96	100,00%	R\$ 281.380,22	R\$ 313.244,38	R\$ 325.212,82	R\$ 305.961,22	R\$ 237.536,92	R\$ 378.173,00	R\$ 402.243,59	R\$ 322.300,82	R\$ 322.300,82
% NO PERÍODO				10,97%	12,21%	12,67%	11,92%	9,26%	14,74%	15,68%	12,56%	12,56%
VALOR ACUMULADO				R\$ 281.380,22	R\$ 594.624,60	R\$ 919.837,41	R\$ 1.225.798,63	R\$ 1.463.335,56	R\$ 1.841.508,55	R\$ 2.243.752,14	R\$ 2.566.052,96	R\$ 2.566.052,96
% ACUMULADA				10,97%	23,17%	35,85%	47,77%	57,03%	71,76%	87,44%	100,00%	100,00%