



SECRETARIA DE
TRANSPORTES

GOVERNO
DO ESTADO
DO PARÁ



OBRA: CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) PONTES DE CONCRETO NA PA 151 = KM 109 (10,00 X 9,60 X 3,00M), KM 112,6 (10,00 X 9,60 X 3,00M) E NO KM 113,4 (10,00 X 9,60 X 3,00M), MUNICÍPIO DE BREU BRANCO, 5º NÚCLEO REGIONAL.
LOCAL: MUNICÍPIO DE BREU BRANCO, 4º NÚCLEO REGIONAL. REGIÃO DE INTEGRAÇÃO DO TOCANTINS.
TRECHO: BAIÃO / BREU BRANCO
DATA: 28/09/2023

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇO	VALOR DO SERVIÇO	%	MES								
				1º	2º	3º	4º	5º	6º	7º	8º	
1	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 318.914,64	14,47%	29,45%	10,08%	10,08%	10,08%	10,08%	10,08%	10,08%	10,08%	10,08%
				R\$ 93.935,80	R\$ 32.139,84	R\$ 32.139,84	R\$ 32.139,84	R\$ 32.139,84	R\$ 32.139,84	R\$ 32.139,84	R\$ 32.139,84	R\$ 32.139,84
2	PONTE NO KM 109 (10,00m x 9,60 x 3,00m)	R\$ 624.400,78	28,32%	30,00%	45,00%	25,00%						
				R\$ 187.320,23	R\$ 280.980,35	R\$ 156.100,20						
3	PONTE NO KM 112.6 (10,00m x 9,60 x 3,00m)	R\$ 624.400,78	28,32%			20,00%	40,00%	30,00%	10,00%			
						R\$ 124.880,16	R\$ 249.760,31	R\$ 187.320,23	R\$ 62.440,08			
4	PONTE NO KM 113.4 (10,00m x 9,60 x 3,00m)	R\$ 624.400,78	28,32%						30,00%	40,00%	30,00%	
									R\$ 187.320,23	R\$ 249.760,31	R\$ 187.320,23	
5	DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 12.552,12	0,57%									100,00%
												R\$ 12.552,12
TOTAL		R\$ 2.204.669,10	100,00%	R\$ 281.256,03	R\$ 313.120,19	R\$ 313.120,19	R\$ 281.900,15	R\$ 219.460,07	R\$ 281.900,15	R\$ 281.900,15	R\$ 281.900,15	R\$ 232.012,19
% NO PERIODO				12,76%	14,20%	14,20%	12,79%	9,95%	12,79%	12,79%	12,79%	10,52%
VALOR ACUMULADO				R\$ 281.256,03	R\$ 594.376,22	R\$ 907.496,40	R\$ 1.189.396,55	R\$ 1.408.856,62	R\$ 1.690.756,76	R\$ 1.972.656,91	R\$ 2.204.669,10	
% ACUMULADA				12,76%	26,96%	41,16%	53,95%	63,90%	76,69%	89,48%	100,00%	