GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES

OBRA: OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE EM ESTRUTURA MISTA (CONCRETO E AÇO - 480,00m x 10,00m) SOBRE O RIO FRESCO.
LOCAL: PA-279 TRECHO: DISTRITO DE TABOCA/SÃO FELIZ DO XINGU, NO MUNICÍPIO DE SÃO FELIX DO XINGU, 6º NÚCLEO REGIONAL.

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	VALOR / MÊS	MÊS	MÊS	MÊS	MÊS	MÊS	MÊS	MÊS	MÊS	MÊS	MÊS	MÊS	MÊS	MÊS	MÊS	MÊS	MÊS	MÊS	MÊS	MÊS	MÊS	MÊS	MÊS	MÊS	MÊS
			%	1º	2º	3º	4º	5º	6º	7º	8º	9º	10º	11º	12º	13º	14º	15º	16º	17º	18º	19º	20º	21º	22º	23º	24º
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**	**1.668.124,28**	**2,90%**	**1,46%**	**0,45%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,99%**
1.1	SERVIÇOS INICIAIS	1.149.045,88	2,00%	50,68%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	49,32%
				582.336,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	566.709,32
1.2	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA	517.212,64	0,90%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				258.606,32	258.606,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	TERRAPLENAGEM PARA INSTALAÇÃO DO CANTEIRO	1.865,76	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				1.865,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	**PROJETOS EXECUTIVOS**	**616.241,13**	**1,07%**	**0,29%**	**0,19%**	**0,19%**	**0,19%**	**0,19%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
2.1	LEVANTAMENTOS DE CAMPO	56.412,00	0,10%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				56.412,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2	ELABORAÇÃO DE PROJETOS	559.829,13	0,97%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				111.965,83	111.965,83	111.965,83	111.965,83	111.965,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	**REMANEJAMENTO DE TRAVESSIA DE BALSA**	**619.837,25**	**1,08%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,54%**	**0,54%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
3.1	TERRAPLENAGEM	154.961,94	0,27%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				-	-	77.480,97	77.480,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2	EXECUÇÃO DE RAMPA PARA BALSA	364.338,23	0,63%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				-	-	182.169,12	182.169,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3	PAVIMENTAÇÃO	100.537,08	0,17%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				-	-	50.268,54	50.268,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	**SERVIÇOS PRELIMINARES**	**54.619.005,34**	**94,95%**	**0,00%**	**0,38%**	**0,38%**	**3,02%**	**3,02%**	**3,02%**	**5,32%**	**5,32%**	**6,42%**	**6,42%**	**6,42%**	**6,31%**	**6,46%**	**6,23%**	**6,23%**	**6,23%**	**6,23%**	**6,18%**	**4,53%**	**3,73%**	**0,77%**	**0,77%**	**0,77%**	**0,77%**
4.1	SERVIÇOS INICIAIS	25.584,00	0,04%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				-	12.792,00	12.792,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2	PÁTIO PARA CONSTRUÇÃO E ARMAZENAMENTO DE VIGAS	1.032.496,45	1,79%	0,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				-	206.499,29	206.499,29	206.499,29	206.499,29	206.499,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3	INFRAESTRUTURA	15.311.939,33	26,62%	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	10,00%	10,00%	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%	10,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				-	-	-	1.531.193,93	1.531.193,93	1.531.193,93	3.062.387,87	3.062.387,87	1.531.193,93	1.531.193,93	1.531.193,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4	MESOESTRUTURA	9.782.696,22	17,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	15,00%	15,00%	15,00%	30,00%	25,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				-	-	-	-	-	-	-	-	1.467.404,43	1.467.404,43	1.467.404,43	2.934.808,87	2.445.674,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.5	SUPRESTRUTURA	23.083.035,55	40,13%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	5,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	13,00%	7,00%	5,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				-	-	-	-	-	-	-	-	577.075,89	577.075,89	577.075,89	577.075,89	1.154.151,78	3.462.455,33	3.462.455,33	3.462.455,33	3.462.455,33	3.000.794,62	1.615.812,49	1.154.151,78	-	-	-	-
4.6	ENCABEÇAMENTOS	2.183.655,79	3,80%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	40,00%	40,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	436.731,16	873.462,32	873.462,32	-	-	-	-
4.7	ACABAMENTOS	1.776.870,44	3,09%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	444.217,61	444.217,61	444.217,61	444.217,61
4.8	APOIO NAUTICO PARA EXECUÇÃO DA MESOESTRUTURA E SUPERESTRUTURA	1.422.727,56	2,47%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				-	-	-	-	-	-	-	-	118.560,63	118.560,63	118.560,63	118.560,63	118.560,63	118.560,63	118.560,63	118.560,63	118.560,63	118.560,63	118.560,63	118.560,63	-	-	-	-
	VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO	**R$ 57.523.208,00**	**100,00%**	1,75%	1,03%	1,11%	3,75%	3,22%	3,02%	5,32%	5,32%	6,42%	6,42%	6,42%	6,31%	6,46%	6,23%	6,23%	6,23%	6,23%	6,18%	4,53%	3,73%	0,77%	0,77%	0,77%	1,76%
Cinqüenta e sete milhões e quinhentos e vinte e três mil e duzentos e oito reais			**VALOR NO PERÍODO**	1.009.320,71	589.863,44	641.175,74	2.159.577,67	1.849.659,05	1.737.693,22	3.062.387,87	3.062.387,87	3.694.234,88	3.694.234,88	3.694.234,88	3.630.445,38	3.718.386,46	3.581.015,96	3.581.015,96	3.581.015,96	3.581.015,96	3.556.086,41	2.607.835,43	2.146.174,72	444.217,61	444.217,61	444.217,61	1.010.926,93
			% ACUMULADA	1,75%	2,78%	3,89%	7,65%	10,86%	13,89%	19,21%	24,53%	30,95%	37,38%	43,80%	50,11%	56,57%	62,80%	69,03%	75,25%	81,48%	87,66%	92,19%	95,92%	96,69%	97,47%	98,24%	100,00%
			VALOR ACUMULADO	1.009.320,71	1.599.184,14	2.240.359,88	4.399.937,56	6.249.596,61	7.987.289,83	11.049.677,70	14.112.065,56	17.806.300,45	21.500.535,33	25.194.770,22	28.825.215,60	32.543.602,06	36.124.618,03	39.705.633,99	43.286.649,95	46.867.665,91	50.423.752,32	53.031.587,76	55.177.762,48	55.621.980,09	56.066.197,70	56.510.415,31	57.521.342,24