

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 3 PONTES EM CONCRETO ARMADO NA RODOVIA PA-461, SOBRE O IGARAPÉ GROTÃO DO ALBINO (12,00m x 8,60m x 4,00m), IGARAPÉ GROTÃO CRENTE (12,00m x 8,60m x 5,00m) e IGARAPÉ MUTUM (12,00m x 8,60m x 5,00m)

LOCAL TRECHO PA-461/MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA, JURISDIÇÃO DO 5º NR

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO									
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			M Ê S						
ITEM	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	VALOR / MÊS	204.682,36	286.967,40	474.936,33	560.453,91	351.563,71	169.579,16
			%	1º	2º	3º	4º	5º	6º
1	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 112.954,88	5,51%						
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	112.954,88	5,51%	100,00%					
				112.954,88	-	-	-	-	-
2	PONTE IG. GROTÃO DO ALBINO (12,00m x 8,60m x 4,00m)	R\$ 628.108,44	30,67%						
2.1	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO E EXECUÇÃO DO DESVIO	100.813,48	4,92%	90,99%	5,15%	3,86%			
				91.727,48	5.192,00	3.894,00	-	-	-
2.2	INFRAESTRUTURA DOS ENCONTROS	30.202,81	1,47%		100,00%				
				-	30.202,81	-	-	-	-
2.3	INFRAESTRUTURA DO TABULEIRO	163.863,47	8,00%		100,00%				
				-	163.863,47	-	-	-	-
2.4	SUPERESTRUTURA DOS ENCONTROS	116.735,20	5,70%			100,00%			
				-	-	116.735,20	-	-	-
2.5	SUPERESTRUTURA DO TABULEIRO	160.998,33	7,86%			39,70%	60,30%		
				-	-	63.916,77	97.081,56	-	-
2.6	SERVIÇOS AUXILIARES	47.842,07	2,34%				100%		
				-	-	-	47.842,07	-	-
2.7	SERVIÇOS FINAIS	7.653,08	0,37%				100%		
				-	-	-	7.653,08	-	-
3	PONTE IG. GROTÃO CRENTE (12,00m x 8,60m x 5,00m)	R\$ 648.163,03	31,65%						
3.1	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO E EXECUÇÃO DO DESVIO	96.795,12	4,73%		90,61%	5,36%	4,02%		
				-	87.709,12	5.192,00	3.894,00	-	-
3.2	INFRAESTRUTURA DOS ENCONTROS	32.998,53	1,61%			100,00%			
				-	-	32.998,53	-	-	-
3.3	INFRAESTRUTURA DO TABULEIRO	170.699,67	8,33%			100,00%			
				-	-	170.699,67	-	-	-
3.4	SUPERESTRUTURA DOS ENCONTROS	131.176,23	6,40%				100,00%		
				-	-	-	131.176,23	-	-
3.5	SUPERESTRUTURA DO TABULEIRO	160.998,33	7,86%				39,70%	60,30%	
				-	-	-	63.916,77	97.081,56	-
3.6	SERVIÇOS AUXILIARES	47.842,07	2,34%				100%		
				-	-	-	47.842,07	-	-
3.7	SERVIÇOS FINAIS	7.653,08	0,37%				100%		
				-	-	-	7.653,08	-	-
4	PONTE IG. MUTUM (12,00m x 8,60m x 5,00m)	R\$ 641.954,07	31,34%						
4.1	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO E EXECUÇÃO DO DESVIO	90.586,16	4,42%			89,97%	5,73%	4,30%	
				-	-	81.500,16	5.192,00	3.894,00	-
4.2	INFRAESTRUTURA DOS ENCONTROS	32.998,53	1,61%			100,00%			
				-	-	-	32.998,53	-	-
4.3	INFRAESTRUTURA DO TABULEIRO	170.699,67	8,33%				100,00%		
				-	-	-	170.699,67	-	-
4.4	SUPERESTRUTURA DOS ENCONTROS	131.176,23	6,40%					100,00%	
				-	-	-	-	131.176,23	-
4.5	SUPERESTRUTURA DO TABULEIRO	160.998,33	7,86%				39,70%	60,30%	
				-	-	-	63.916,77	97.081,56	-
4.6	SERVIÇOS AUXILIARES	47.842,07	2,34%					100%	
				-	-	-	-	47.842,07	-
4.7	SERVIÇOS FINAIS	7.653,08	0,37%					100%	
				-	-	-	-	7.653,08	-
5	DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 17.002,45	0,83%						
5.1	DESMOBILIZAÇÃO	17.002,45	0,83%						100,00%
				-	-	-	-	-	17.002,45
VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO		R\$ 2.048.182,87	100,00%	204.682,36	286.967,40	474.936,33	560.453,91	351.563,71	169.579,16
(DOIS MILHÕES, QUARENTA E OITO MIL, CENTO E OITENTA E DOIS REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS)			% NO PERÍODO	9,99%	14,01%	23,19%	27,36%	17,16%	8,28%
			VALOR ACUMULADO	204.682,36	491.649,76	966.586,09	1.527.040,00	1.878.603,71	2.048.182,87
			% ACUMULADA	9,99%	24,00%	47,19%	74,56%	91,72%	100,00%