



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE TRANSPORTES



OBRA: CONSTRUÇÃO DE 01 PONTE EM CONCRETO ARMADO NA VICINAL SÃO BENEDITO, SOBRE O RIO PATUÁ (50,00m x 8,60m x 5,00m)

LOCAL: NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA / PA, SOB JURISDIÇÃO DO 5º NR

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO									
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			M Ê S						
ITEM	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	VALOR / MÊS	502.209,77	497.446,73	412.989,44	424.764,15	316.119,38	90.670,52
			%	1º	2º	3º	4º	5º	6º
1	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 108.346,38	4,83%						
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	108.346,38	4,83%	66,65%	33,35%				
				72.213,63	36.132,75	-	-	-	-
2	PONTE - RIO PATUÁ (50,00m x 8,60m x 5,00m)	R\$ 2.123.459,66	94,62%						
2.1	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO E EXECUÇÃO DO DESVIO	455.923,31	20,32%	94,31%	2,27%	1,14%	1,14%	1,14%	
				429.996,14	10.351,17	5.192,00	5.192,00	5.192,00	-
2.2	INFRAESTRUTURA DOS ENCONTROS	42.569,21	1,90%		95,82%	4,18%			
				-	40.790,81	1.778,40	-	-	-
2.3	INFRAESTRUTURA DO TABULEIRO	668.712,32	29,80%		61,34%	38,66%			
				-	410.172,00	258.540,32	-	-	-
2.4	SUPERESTRUTURA DOS ENCONTROS	131.176,23	5,85%			100,00%			
				-	-	131.176,23	-	-	-
2.5	SUPERESTRUTURA DO TABULEIRO	646.262,33	28,80%			2,52%	51,68%	45,80%	
				-	-	16.302,49	333.999,49	295.960,35	-
2.6	SERVIÇOS AUXILIARES	166.365,71	7,41%				51%	9%	40%
				-	-	-	85.572,66	14.967,03	65.826,02
2.7	SERVIÇOS FINAIS	12.450,55	0,55%						100%
				-	-	-	-	-	12.450,55
3	DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 12.393,95	0,55%						
3.1	DESMOBILIZAÇÃO	12.393,95	0,55%						100,00%
				-	-	-	-	-	12.393,95
VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO		R\$ 2.244.199,99	100,00%	502.209,77	497.446,73	412.989,44	424.764,15	316.119,38	90.670,52
(DOIS MILHÕES E DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO MIL E CENTO E NOVENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS)			% NO PERÍODO	22,38%	22,17%	18,40%	18,93%	14,09%	4,04%
			VALOR ACUMULADO	502.209,77	999.656,50	1.412.645,94	1.837.410,10	2.153.529,47	2.244.199,99
			% ACUMULADA	22,38%	44,54%	62,95%	81,87%	95,96%	100,00%