



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE TRANSPORTES



OBRA: CONSTRUÇÃO DE 01 PONTE EM CONCRETO ARMADO NA VICINAL SANTA LÚCIA, SOBRE O RIO TRAUAZINHO (15,50m x 8,60m x 3,00m)

LOCAL: NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA / PA, NA JURISDIÇÃO DO 5º NR

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO							
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			M	Ê	S		
ITEM	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	VALOR / MÊS	166.563,70	304.940,03	190.252,23	214.815,88
			%	1º	2º	3º	4º
1	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 109.498,53	12,49%				
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	109.498,53	12,49%	67,00%	33,00%		
				73.365,78	36.132,75	-	-
2	PONTE - RIO TRAUAZINHO (15,50m x 8,60m x 3,00m)	R\$ 753.527,21	85,96%				
2.1	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO E EXECUÇÃO DO DESVIO	97.740,92	11,15%	95,35%	2,66%	1,99%	
				93.197,92	2.596,00	1.947,00	-
2.2	INFRAESTRUTURA DOS ENCONTROS	27.407,11	3,13%		100,00%		
				-	27.407,11	-	-
2.3	INFRAESTRUTURA DO TABULEIRO	238.804,17	27,24%		100,00%		
				-	238.804,17	-	-
2.4	SUPERESTRUTURA DOS ENCONTROS	102.294,18	11,67%			100,00%	
				-	-	102.294,18	-
2.5	SUPERESTRUTURA DO TABULEIRO	211.408,06	24,12%			40,68%	59,32%
				-	-	86.011,05	125.397,01
2.6	SERVIÇOS AUXILIARES	67.777,82	7,73%				100%
				-	-	-	67.777,82
2.7	SERVIÇOS FINAIS	8.094,95	0,92%				100%
				-	-	-	8.094,95
3	DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 13.546,10	1,55%				
3.1	DESMOBILIZAÇÃO	13.546,10	1,55%				100,00%
				-	-	-	13.546,10
VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO		R\$ 876.571,84	100,00%	166.563,70	304.940,03	190.252,23	214.815,88
(OITOCENTOS E SETENTA E SEIS MIL, QUINHENTOS E SETENTA E UM REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS)			% NO PERÍODO	19,00%	34,79%	21,70%	24,51%
			VALOR ACUMULADO	166.563,70	471.503,73	661.755,96	876.571,84
			% ACUMULADA	19,00%	53,79%	75,49%	100,00%